| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 349 /TB-UBND | *Lạng Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2023* |

# THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, đánh giá tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh**

Ngày 21/7/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét, đánh giá tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng; đại diện các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp gồm: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn, Công ty cổ phần đầu tư TDG Global, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh An Phú Hưng, Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Gia Định Miền Bắc, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tân Đại Nam, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Gia Bắc Ninh, Công ty cổ phần nhựa đường dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Tân Hà, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phú Hưng Phát, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Dung Linh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công Thương báo cáo, các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tăng thu ngân sách nhà nước; tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc, các cuộc họp để đánh giá tình hình triển khai các dự án, kịp thời đưa ra các giải pháp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện và nhà đầu tư các khu, cụm công nghiệp đã tích cực, chủ động trong triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; một số nhà đầu tư đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật như: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Gia Định Miền Bắc thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, Công ty cổ phần đầu tư TDG Global thực hiện dự án

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh An Phú Hưng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đình Lập. Các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là các sở, ngành được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp đã chủ động, tích cực hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư, UBND các huyện thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ thực hiện các dự án còn chậm so với kế hoạch và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do các cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện các thủ tục hành chính theo trình tự, thủ tục quy định, trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phát sinh khác nhau; một số nhà đầu tư chưa thật sự quan tâm triển khai dự án, chưa phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện.

Để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các nhà đầu tư tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

**1.** Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai các thủ tục hành chính để đầu tư hạ tầng kỹ thuật

a) Đề nghị nhà đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện nơi có dự án xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai các công việc có liên quan đến dự án, gửi UBND tỉnh, Sở Công Thương, các sở, ngành được phân công theo dõi, đôn đốc, UBND huyện nơi có dự án để giám sát, đôn đốc, cùng phối hợp triển khai đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; thời gian hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/7/2023.

b) Giám đốc các sở, ngành được giao theo dõi, đôn đốc các dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án *(nhất là thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến đầu tư dự án)*.

c) Các sở, ngành quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao như: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các sở ngành khác liên quan phải bám sát tình hình triển khai dự án của nhà đầu tư, chủ động liên hệ, trao đổi, làm việc với nhà đầu tư để hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

d) UBND các huyện có dự án khu, cụm công nghiệp chủ động tập trung phối hợp với nhà đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án *(nhất là các khâu kiểm đếm, quy chủ về đất đai, xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di dời mồ mả,....)*.

đ) Việc triển khai nhiệm vụ cụ thể từng khu, cụm công nghiệp đã giao cho các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết nêu trên, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các nhà đầu tư bám sát kế hoạch để phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các nhà đầu tư trực tiếp trao đổi với các

sở, ngành liên quan để giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Chế độ họp đánh giá tiến độ triển khai các dự án sẽ thực hiện định kỳ 1-2 tháng/lần; Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp chung về tình hình triển khai các dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tổ chức họp theo tình hình triển khai thực tế của các dự án.

**2.** Đối với các dự án đang thẩm định

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương khẩn trương thực hiện các khâu theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh việc chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập các cụm công nghiệp, sớm triển khai dự án; trong đó cần lưu ý xem xét, thẩm định kỹ lưỡng về năng lực của nhà đầu tư.

b) Các nhà đầu tư cần tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thành lập cụm công nghiệp theo quy định.

**3.** Đối với các cụm công nghiệp chưa có trong quy hoạch được phê duyệt nhưng đã được dự kiến trong phương án của Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã có nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư thì Sở Công Thương chủ động thông tin đến các nhà đầu tư quan tâm liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu, chuẩn bị trước các điều kiện, tiêu chí để có thể thực hiện được các trình tự, thủ tục về đầu tư ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

**4.** Giao Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng đường điện ngoài hàng rào các dự án đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án đầu tư bổ sung, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp nước, thoát nước đảm bảo đồng bộ về kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp./.

***Nơi nhận:***
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần theo GM số 239/GM-UBND;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (LC).

**TL. CHỦ TỊCH**
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

**Dương Văn Chiều**