ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 153 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 và phát động phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" năm 2023

Ngày 04/4/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 và phát động phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố; Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" năm 2022.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo chung về giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Nhận định chung

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (kế hoạch đầu tư công) tỉnh Lạng Sơn đã giao là 3.891,923 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022, trong đó: đã phân bổ chi tiết: 3.191,559 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; còn 700,364 tỷ đồng, chiếm 18% kế hoạch chưa đủ điều kiện để phân bổ chi tiết.

Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đến hết ngày 31/3/2023 là 439,028 tỷ đồng, đạt **11,3%** kế hoạch *(cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước: **10,35%** kế hoạch nhưng thấp hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2022: 12,1%, tuy nhiên cao hơn về số tuyệt đối khoảng 137 tỷ đồng).* Việc triển khai kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vốn thực hiện các chương

trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã được UBND tỉnh tỉnh chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, tuy nhiên kết quả giải ngân quý I năm 2023 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 về tỷ lệ phần trăm do một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chính như:

(1) Việc triển khai hoàn thiện các thủ tục thanh toán, giải ngân đối với các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng hoàn thành của các chủ đầu tư còn chậm.

(2) Trong 03 tháng đầu năm chủ yếu thực hiện các thủ tục đầu tư dẫn tới công tác phân khai, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công còn chậm.

(3) Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm, một số dự án khởi công mới đang hoàn thiện phương án trích đo, chưa triển khai được công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(4) Giá cả một số hàng hoá, nguyên vật liệu trên thị trường biến động, điều chỉnh về đơn giá nhân công, năng lực và khả năng huy động máy móc của nhà thầu còn hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 và cả năm 2023

Năm 2023, quy mô vốn đầu tư tăng 16,5% so với kế hoạch vốn năm 2022, chưa kể kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 chuyển sang năm 2023 (khoảng 218,13 tỷ đồng), do đó khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, bên cạnh đó yêu cầu tiến độ, chất lượng ngày càng cao, sẽ tạo áp lực rất lớn về giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2023.

Để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo mục tiêu phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, đòi hỏi các cấp, ngành phải thực sự quyết tâm, quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư dự án, UBND các huyện, thành phố bám sát nội dung Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; kế hoạch đã đăng ký triển khai của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng mục tiêu đề ra.

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp làm việc với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện dự án và cam kết về tiến độ đối với các hạng mục công trình làm cơ sở để kiểm tra giám sát. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình, chậm thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm hợp đồng ký kết,

báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; trường hợp cần thiết chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác. Tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định.

2. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện theo tiến độ đối với từng nhóm dự án:

a) Nhóm dự án hoàn thành, chuyển tiếp:

- Dự án hoàn thành trước 31/12/2022: tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo mục tiêu giải ngân đến hết 30/6/2023 đạt 100% kế hoạch vốn.

- Các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các dự án có kế hoạch vốn lớn: khẩn trương rà soát, tổ chức nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay đối với những hạng mục đã có khối lượng hoàn thành, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân đến 30/6/2023 quy định tại Quyết định số 79/QĐ-UBND (đạt tối thiểu 40% kế hoạch). Các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023: trước ngày 30/6/2023 phải giải ngân đạt 60% kế hoạch; trước ngày 30/9/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

b) Các dự án khởi công mới, chuẩn bị đầu tư:

- Các dự án chưa được giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023:

+ Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (chưa được giao chi tiết giai đoạn 2021-2025): giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 cho dự án, hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức thẩm tra trong tháng 4/2023, phê duyệt dự án và tổ chức lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trong tháng 6/2023.

+ Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn (chưa đủ điều kiện giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023): trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (dự kiến trong tháng 4/2023), yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương trình phê duyệt dự án chậm nhất trong tháng 5/2023 và khởi công chậm nhất trong tháng 7/2023.

- Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (chưa đủ điều kiện giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023), các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án) chậm nhất trước 15/4/2023, đảm bảo điều kiện khởi công trong quý II/2023, đến hết 30/9/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023, đến hết 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

- Các dự án đã giao chi tiết kế hoạch vốn, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện: dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần

mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn: tập trung hoàn thành thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trong tháng 4/2023, lựa chọn nhà thầu và khởi công thực hiện trong quý II/2023.

- Các dự án chuẩn bị đầu tư: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoàn thành hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương chậm nhất trong tháng 6/2023, trình thẩm định phê duyệt dự án chậm nhất trong tháng 10/2023. Riêng dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng) yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch có liên quan, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong đó có xem xét lồng ghép các nội dung có khả năng triển khai thực hiện đồng thời, đảm bảo mục tiêu hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/12/2023.

3. Về công tác giải phóng mặt bằng:

a) Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố chủ động tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc về mặt bằng thi công, chuẩn bị tốt quỹ đất tái định cư, quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án khởi công mới, để đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến hết 30/6/2023 theo Quyết định số 79/QĐ-UBND, trong đó:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18); rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tập trung hoàn thành dứt điểm dự án trong năm 2023.

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng, đảm bảo mục tiêu đến hết 30/6/2023 giải ngân tối thiểu đạt 40%.

- Các chủ đầu tư dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn *(Dự án Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 (UBND thành phố); Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh; Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, GĐ2; Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh; Dự án Đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)*, đặc biệt là các dự án đã hết thời gian thực hiện.

b) Các chủ đầu tư có dự án đã hết thời gian thực hiện khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án phù hợp với phương án GPMB, tiến độ thi công theo kế hoạch.

4. Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước bám sát các nhiệm vụ giao theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh, trong đó

tập trung thực hiện trong Quý II/2023 những nội dung chính sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh quản lý thuộc các lĩnh vực: Giao thông, Nông nghiệp; Văn hoá, Y tế, Giáo dục; các dự án sử dụng vốn ODA; tham mưu tổ chức hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng; chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh, điều hòa vốn trước ngày 20/6/2023.

b) Cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng các cấp: thực hiện và chỉ đạo thực hiện rút ngắn, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Báo cáo KTKT), kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế dự toán công trình.

c) Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành rà soát nguồn thu sử dụng đất, nhập Tabmis theo số liệu đã dự kiến, đồng thời rà soát điều chỉnh nguồn thu sử dụng đất đã nhập Tabmis từ các dự án không có khả năng giải ngân năm 2023 sang các dự án đã có khối lượng để giải ngân tối đa nguồn vốn này.

d) Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các huyện thành phố hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định; theo dõi thường xuyên số liệu giải ngân của các chủ đầu tư, UBND các huyện thành phố theo kế hoạch thực hiện và giải ngân của các chủ đầu tư để thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Trên cơ sở các nội dung chính về phát động phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" năm 2023 của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai các phong trào thi đua gắn nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; gắn nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị năm 2023; tổng hợp, đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Quang Khánh