UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 121 /BC-UBND	*Lạng Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2023*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 đối với các dự án đầu tư thuộc Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1715/BKHĐT-TH ngày 10/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau:

1. Tình hình triển khai các dự án theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Dự án lĩnh vực Y tế *(02 dự án)*

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục dự án và đã được dự kiến bố trí từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 02 dự án thuộc các lĩnh vực y tế. Trên cơ sở Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các dự án và giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 tại Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 16/3/2023, tình hình thực hiện các dự án đến nay cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn (tổng mức đầu tư 98,8 tỷ đồng): đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh; hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh; đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh, hiện nay đang tổ chức lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý II/2023, kế hoạch vốn năm 2023 là 98,8 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, đến nay chưa giải ngân.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn (tổng mức đầu tư: 122,3 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương: 100 tỷ đồng; ngân sách huyện đối ứng: 22,3 tỷ đồng): đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu

tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh với nội dung đầu tư gồm 11 dự án thành phần thực hiện trên 11 huyện, thành phố; hiện nay 01 dự án thành phần đã hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu; 10 dự án thành phần đang chỉnh sửa Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo kết luận thẩm định của Sở Xây dựng. Kế hoạch vốn năm 2023 là 100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, đến nay đã giải ngân 200 triệu đồng, đạt 0,2% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương.

1.2. Dự án lĩnh vực giao thông thực hiện trên địa bàn do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản *(01 dự án: Nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn):* Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 141/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2023 và giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

(Phụ lục biểu chi tiết các dự án được giao gửi kèm).

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TC, GTVT;
- Kiểm toán Nhà nước KV X;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, YT, GTVT;
- Ban Quản lý DA ĐTXD tỉnh;
- C,PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV;
- Lưu: VT, TH (ĐDĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh