ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 570 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm 2023

Ngày 08/11/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện huyện: Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Hữu Lũng, Văn Lãng, Chi Lăng và UBND thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo chung về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm 2023; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong 10 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, thành lập các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác, tổ chức họp đánh giá công tác giải ngân hằng quý và triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với mục tiêu phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư cũng đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đến hết ngày 03/11/2023 (bao gồm cả nguồn tăng thu và vốn kéo dài) là 2.164,7 tỷ đồng, đạt 55,6% kế hoạch Trung ương giao (thấp hơn mức bình quân chung cả nước 56,3%). Công tác giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân thấp do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan như: do công tác giải phóng mặt bằng chậm, vẫn là điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án; dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi lăng được giao kế hoạch vốn lớn nhưng chưa thực hiện xong thủ tục chuẩn bị đầu tư; tiến độ thực hiện thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra nên chưa có nguồn để giải ngân cho các dự án…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân 02 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; các nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 09/CĐ-BKHĐT ngày 03/11/2023; quyết tâm, phấn đấu thực hiện và giải ngân đảm bảo đến **15/12/2023** đạt **85%** kế hoạch, đến hết năm 2023 đạt **100%** kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

2. UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình MTQG, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn theo phân cấp; trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ đọng khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Đối với kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

- Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân chi tiết từng dự án, có giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và giải ngân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình MTQG.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đề xuất phương án điều chỉnh đối với nguồn vốn không có khả năng giải ngân.

4. Yêu cầu cụ thể đối với một số chủ đầu tư, cơ quan như sau:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung chỉ đạo, đốn đốc tổ chức thực hiện quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các đoạn tuyến đã có mặt bằng có thể thi công được tại các dự án do Ban làm chủ đầu tư, đặc biệt là dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18), dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan; đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2023.

Khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành của 04 tuyến đường thuộc Hợp phần 1 của Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; làm việc, thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo, đề xuất điều hòa phần vốn dư của Hợp phần 1 sang Hợp phần 3.

b) Đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn khẩn trương rà soát, xây dựng phương án triển khai thực hiện (cụ thể kế hoạch, khối lượng có khả năng hoàn thành, nguồn vốn dự kiến giải ngân trong năm 2023) cho công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi dự án được phê duyệt; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

c) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện thủ tục quyết toán xong đối với 05 dự án do Ban đang quản lý trong tháng **12/2023** *(bao gồm: Dự án Cổng cửa khẩu Tân Thanh; Đường Bản Giếng (nối từ đường Chi Ma -Tú Mịch sang Co Sa); Cấp nước sinh hoạt cửa khẩu Bình Nghi; Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma; Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1)*.

d) Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có giải pháp quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III).

e) UBND các huyện, thành phố chủ động tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc về mặt bằng thi công, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Đặc biệt, UBND huyện Cao Lộc tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18) theo các văn bản của UBND tỉnh đã chỉ đạo, kết luận để ban giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh,
  các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Vũ Quang Khánh