ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 140 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức BOT

Ngày 06/3/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã cùng với đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra tiến độ thi công Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, địa phận tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng. Tham dự kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan của 02 tỉnh: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định; đại diện doanh nghiệp dự án.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường, nghe doanh nghiệp dự án, UBND các huyện báo cáo tình hình thực hiện và ý kiến tham gia của các thành phần dự kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo đối với một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của tỉnh Lạng Sơn đối với dự án như sau:

Trong thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác giải phóng mặt bằng dự án (đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với chiều dài khoảng 52,5km). Các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thực hiện, kết quả đến nay đã bàn giao mặt bằng được **354,5/361,13ha, đạt 98,16%** theo ranh GPMB của hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Tuy nhiên trong quá trình DNDA thực hiện lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, sau khi rà soát kỹ lưỡng các yếu tố kỹ thuật để phù hợp với địa hình thực tế, giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân khu vực dự án đi qua thì một số đoạn tuyến phải điều chỉnh hướng tuyến dẫn đến phải giải phóng mặt bằng bổ sung, địa bàn tỉnh Lạng Sơn cần thu hồi bổ sung tăng thêm diện tích đất khoảng **97,28ha** (tổng diện tích cần thu hồi là 458,41 ha), DNDA mới bàn giao ranh giới phần bổ sung trong tháng 02/2025; kết quả bàn giao mặt bằng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đến nay đạt **354,5/458,41ha, đạt 77,33%**; công tác xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm, đặc biệt là địa bàn huyện Tràng Định.

Theo số liệu báo cáo của tỉnh Cao Bằng, giá trị sản lượng thi công toàn dự án đến thời điểm kiểm tra chỉ đạt 18,94% giá trị hợp đồng; mặt khác qua kiểm tra hiện trường cho thấy nhân lực, thiết bị, máy móc thi công trên công trường rất mỏng chưa tương xứng với mặt bằng đã được bàn giao, nhiều đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa tập trung thi công, đặc biệt là các vị trí công trình thoát nước.

Để hoàn thành công tác mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Tràng Định, Văn Lãng nơi có dự án, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu chung

Quán triệt nghiêm túc, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo đảm hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày **31/3/2025** theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1947/VPCP-CN ngày 11/3/2025 của Văn phòng Chính phủ.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

a) UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án di chuyển chỗ ở; khẩn trương giải quyết chỗ ở tạm cho các hộ gia đình phải di dời nhà ở do bị ảnh hưởng bởi dự án trong khi các khu tái định cư chưa xong.

b) UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thi công, bằng các giải pháp cụ thể, phối hợp với doanh nghiệp dự án để khẩn trương thi công hoàn thành toàn bộ công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, di dời đường điện trung, hạ thế trên địa bàn 02 huyện trước **ngày 31/3/2025**, đặc biệt là địa bàn huyện Tràng Định.

c) Yêu cầu doanh nghiệp dự án khẩn trương xác định chính xác ranh giới giải phóng mặt bằng phần diện tích bổ sung theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bàn giao cho các huyện, thành phố chậm nhất **ngày 20/3/2025** để tổ chức giải phóng mặt bằng theo mốc thời gian yêu cầu trên.

Chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động tối đa thiết bị, nhân lực, tăng ca làm việc, tranh thủ thời tiết để bù đắp tiến độ chậm; tập trung vào các khu vực đã có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiêm trách nhiệm đã cam kết trước Thủ tướng Chính phủ triển khai hoàn thành thông tuyến dự án trong năm 2025.

d) Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Tràng Định, Văn Lãng và doanh nghiệp dự án tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 18/02/2025.

đ) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng của 02 huyện theo mốc thời gian trên; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất **ngày 01/4/2025.**

e) Đề nghị nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm bổ sung kinh phí thực hiện Tiểu dự án GPMB địa phận huyện Tràng Định, huyện Văn Lãng với tổng số tiền là

526,871 tỷ đồng (tỉnh Lạng Sơn đã có Văn bản số 265/UBND-KT ngày 25/02/2025)./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, KTTH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp