ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 165 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2025

Ngày 21/3/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2025. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trường cao đẳng nghề, Công ty cổ phần cấp thoát nước, Liên minh Hợp tác xã, Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Tài chính trình bày báo cáo; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hằng năm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vấn đề luôn được Trung ương và tỉnh đặc biệt quan tâm, chính vì vậy ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 5/2/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/03/2025 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, thành lập các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với mục tiêu phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; các sở, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố đã cố gắng trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên kết quả giải ngân lũy kế đến ngày 14/3/2025 được 332,4 tỷ đồng/5.710 tỷ đồng, đạt 5,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (thấp hơn 1,1% so với mức bình quân chung cả nước (6,9%). Tốc độ giải ngân trong Quý I/2025 còn chậm, các chủ đầu tư chưa tập trung chỉ đạo các nhà thầu (đặc biệt dự án chuyển tiếp) tập trung thi công ngay sau dịp tết nguyên đán, bên cạnh đó một số dự án vướng mắc, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án còn chậm, nguồn thu sử dụng đất còn khó khăn... đã làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh.

Để tập trung đẩy nhanh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Để tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu tăng tỷ lệ giải ngân lên trên mức bình quân chung cả nước, cụ thể: giải ngân đến hết ngày **31/3/2025** đạt tối thiểu **12%** trở lên theo kế hoạch, giải ngân trong **quý II/2025** cần đạt tối thiểu **30%** trở lên theo kế hoạch.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

1. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cam kết và phấn đấu thực hiện, giải ngân theo số liệu cụ thể của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Thông báo này; xây dựng biểu kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo tháng, quý (trong đó cụ thể khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, thu hồi tạm ứng…), gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI trong **tháng 3/2025** để theo dõi, đôn đốc.

2. Các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh và các Văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

3. Các chủ đầu tư chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công đối với các dự án khởi công mới đảm bảo theo kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng hoàn thành; tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành.

4. UBND các huyện, thành phố rà soát, thực hiện dứt điểm công tác quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để thực hiện tất toán dự án hoàn thành; tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quản lý.

5. Liên quan đến việc phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 và các năm trước kéo dài sang của các Chương trình MTQG:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình trình Sở Xây dựng thẩm định trước **ngày 15/4/2025**, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân bổ chi tiết kế hoạch vốn.

b) Liên minh Hợp tác xã, Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư (quyết định đầu tư) các dự án thuộc Chương trình MTQG các năm trước kéo dài sang (Dự án hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

c) Trường Cao đẳng nghề khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo khởi công Dự án trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn trong **tháng 5/2025.**

6. Đối với dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT có số vốn được giao lớn (3.452.933 triệu đồng), chiếm khoảng 51,7% tổng số vốn năm 2025: Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bám sát tình hình, thực hiện kiểm tra, đôn đốc hằng tuần, trong đó đánh giá cụ thể các thông tin *(tiến độ, mũi thi công, thiết bị máy móc và nhân lực từng mũi thi công và toàn dự án, đoạn tuyến nào đã bàn giao mặt bằng có thể triển khai được nhưng không thi công, các khó khăn, vướng mắc...);* báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo khởi công trước **ngày 15/6/2025** đối với 03 dự án sau: 02 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh *(Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Dự án Xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089)*; Dự án kè Khắc phục sạt lở bờ Sông Bắc Khê, huyện Tràng Định.

8. Nguồn thu sử dụng đất (1.370 triệu đồng chiếm 20,5% tổng số kế hoạch vốn 2025): Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Chi cục Thuế khu vực VI, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2025 theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đủ nguồn nhập dự toán trên hệ thống Tabmis để giải ngân.

9. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để bảo đảm việc thực hiện các công trình, dự án kịp thời, hiệu quả, giao Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu, chuẩn bị sẵn thiết kế mẫu các công trình (trụ sở, nhà văn hoá, trạm y tế...) cấp xã sau sáp nhập./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Các chủ đầu tư dự án (tại Biểu kèm theo);
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp