ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:172 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Ngày 27/3/2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 đã tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Tham dự cuộc kiểm tra có thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh khu vực VI, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hữu Lũng và các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện; đại diện lãnh đạo các Nhà đầu tư, chủ đầu tư các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện.

Sau khi kiểm tra thực địa một số dự án, Tổ công tác đã họp tại trụ sở UBND huyện Hữu Lũng để nghe lãnh đạo Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hữu Lũng, các nhà đầu tư/chủ đầu tư báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất đối với từng dự án. Trên cơ sở kết quả làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 kết luận như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là triển khai Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt từ 8% trở lên; đồng thời, thực hiện nghiêm yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, nhất là đối với các dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm đưa đất vào sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 04 Tổ công tác, do các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng, thực hiện kiểm tra thực tế tại các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp và ý kiến tại cuộc họp, để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm

hoàn thành, đưa các dự án vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt các nội dung đối với từng dự án, cụ thể như sau:

1. Dự án Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên

Dự án do Công ty Cổ phần Du lịch Nối Vòng Tay Lớn làm nhà đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 23/02/2018; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 và cho thuê đất để thực hiện dự án theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 03/12/2019. Tuy nhiên, kể từ thời điểm được giao đất đến nay, nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định và đã bị Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do không thực hiện đúng nội dung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm tiến độ dự án được xác định là do nhà đầu tư chưa kiện toàn được bộ máy có đủ năng lực để quản lý, điều hành thực hiện; bên cạnh đó, do có sự thay đổi về nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp và đặc biệt là tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, khiến việc huy động nguồn lực tài chính cho dự án gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ tình hình thực tế, xét thấy dự án không có khả năng triển khai theo đúng tiến độ được phê duyệt, chậm đưa đất vào sử dụng và không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về việc dừng triển khai và chấm dứt hoạt động của dự án.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/4/2025**.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về việc thu hồi đất, tổ chức quản lý chặt chẽ quỹ đất và đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp sau khi dự án chấm dứt hoạt động. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/4/2025.**

- Các sở, ngành, UBND huyện Hữu Lũng phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chấm dứt dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

2. Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng

Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng do Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN và Công ty cổ phần Licogi13 nền móng xây dựng là Nhà đầu tư. Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 79 Luật Đất đai năm 2024; công tác giải phóng mặt bằng do UBND huyện Hữu Lũng tổ chức thực hiện. Đến nay, đã giải phóng được 24.084,6 m²/40.190 m², trong đó đã được Nhà nước giao đất diện tích 19.611,2 m² theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; phần hạ tầng kỹ thuật đã thi công đạt khoảng 65% khối lượng.

Tiến độ dự án đến nay đã rất chậm so với kế hoạch, do còn nhiều vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư trong quá trình thực hiện thu hồi đất ở theo Luật Đất đai năm 2024; một số hộ dân không đồng ý thu hồi đất để thực hiện dự án; quy hoạch kết nối dự án chưa được thực hiện đồng bộ… Nguyên nhân chủ yếu do Nhà đầu tư, UBND huyện Hữu Lũng và các sở, ngành trong quá trình tham mưu phê duyệt chủ trương thực hiện dự án chưa đánh giá hết các quy định liên quan cũng như những khó khăn thực tế trong quá trình triển khai; bên cạnh đó, tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, việc điều chỉnh đơn giá bồi thường về đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả dự án. Để tiếp tục triển khai dự án, yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện:

- Giao UBND huyện Hữu Lũng:

+ Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các phòng, ban chuyên môn chủ động làm việc cụ thể với các hộ dân có liên quan để rà soát kỹ lưỡng số liệu về đất ở trong phạm vi dự án, làm cơ sở tính toán, xác định nhu cầu và bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư tại chỗ. Đối với các trường hợp còn lại, trên cơ sở trao đổi và thống nhất, UBND huyện có trách nhiệm bố trí tái định cư vào khu tái định cư của địa phương, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với nhu cầu thực tế. Hoàn thành **trong tháng 4/2025.**

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án **trong tháng 8/2025.**

- Giao Sở Xây dựng (cơ quan được UBND tỉnh giao theo dõi hợp đồng dự án):

+ Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể việc thực hiện dự án, tiến độ triển khai các hạng mục còn lại; trên cơ sở đó, đề xuất việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng dự án (nếu cần thiết) để làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo quy định.

+ Phối hợp, hướng dẫn Nhà đầu tư và UBND huyện Hữu Lũng thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, bố trí khoảng 30 lô tái định cư nhằm triển khai công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng; đồng thời, tổ chức thẩm định, phê duyệt làm cơ sở thực hiện theo quy định.

- Nhà đầu tư: phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, bố trí quỹ đất tái định cư nhằm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời rà soát phương án tài chính và điều chỉnh hợp đồng dự án. Sau khi được bàn giao đất, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công (đặc biệt tại vị trí khu tái định cư), phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án **trong quý II năm 2026**.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đất san lấp tại mỏ Minh Sơn 1, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp Minh Sơn 2 (phần còn lại) tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đang chậm do các Nhà đầu tư chưa

thỏa thuận được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nên chưa triển khai được các thủ tục tiếp theo theo quy định. Để tiếp tục triển khai dự án, yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

+ Hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục trong phạm vi diện tích đất đã thỏa thuận được với các hộ dân theo quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và các quy định khác có liên quan, hoàn thành **trước ngày 15/4/2025.** Trả lời cho doanh nghiệp rõ có được giao đất và tổ chức khai thác đối với phần diện tích đất đã thỏa thuận được với người dân hay không.

+ Đối với phần diện tích còn lại chưa thỏa thuận được với các hộ dân, giao Sở tiếp tục nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh đề xuất phương án giải quyết theo quy định pháp luật; hoàn thành báo cáo đề xuất **trong tháng 4/2025.**

- Các Nhà đầu tư cần tập trung thực hiện thỏa thuận và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân; trường hợp không khả thi trong việc hoàn thiện thủ tục đất đai, cần nghiên cứu đề xuất điều chỉnh giảm quy mô dự án hoặc chấm dứt hoạt động dự án (trong trường hợp diện tích nhỏ, không đáp ứng quy mô khai thác và hiệu quả đầu tư thấp).

4. Dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng

Dự án đã hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của giai đoạn 1 từ năm 2017, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục kiểm tra, nghiệm thu. Giai đoạn 2 chưa được triển khai xây dựng do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Hoạt động của chợ không đạt hiệu quả mong muốn, thu hút được rất ít tiểu thương vào kinh doanh. Để hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn nhằm tiếp tục triển khai dự án, yêu cầu Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Nhà đầu tư khẩn trương khắc phục các thủ tục chưa hoàn thiện của công trình theo ý kiến của cơ quan chức năng, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu gửi về Sở Xây dựng để được chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình. Thời gian hoàn thành **trong tháng 4/2025.**

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu nhằm đưa hạng mục công trình của giai đoạn 1 sớm đi hoạt động. Thời gian hoàn thành **trước ngày 10/4/2025**.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đề xuất của Nhà đầu tư về việc chuyển mục đích sử dụng đất của dự án đối với phần diện tích đầu tư Chợ giai đoạn 2 sang đất ở. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2025**.

5. Trạm dừng nghỉ huyện Hữu Lũng (lý trình Km81+280 đến Km 81+920, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn)

Dự án đang chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thực hiện các điều khoản của hợp đồng đã ký kết, chưa nộp ngân sách nhà nước giá trị M3, chưa bàn giao hồ sơ trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Để tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, yêu cầu Nhà đầu tư và các cơ quan thực hiện các nội dung sau:

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (cơ quan quản lý hợp đồng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư rà soát kỹ các điều khoản của hợp đồng, xác định các nội dung chưa phù hợp, tổ chức thương thảo và tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện, đồng thời ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/4/2025.**

- Ngay sau khi phụ lục hợp đồng được ký kết, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nộp ngân sách giá trị M3 và ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hữu Lũng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong tháng 4/2025, Nhà đầu tư chuyển tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư để chi trả cho các hộ dân. UBND huyện Hữu Lũng sẽ bàn giao mặt bằng sạch **trong tháng 8/2025** để nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương phê duyệt.

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ các nội dung công việc nêu trên, các cơ quan chuyên môn đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định pháp luật.

6. Dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Minh Hòa 3, xã Hòa Thắng và xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng

Dự án đến nay đã nhận được sự đồng thuận của người dân sau khi điều chỉnh lại phạm vi khai thác. Để tiếp tục triển khai dự án, yêu cầu các cơ quan thực hiện các nội dung sau:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp, làm cơ sở điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/4/2025.**

- Sau khi hoàn thành các thủ tục chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án theo quy định. Thời gian hoàn thành **trong tháng 4/2025.**

- Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Thời gian hoàn thành trong **tháng 4/2025.**

7. Dự án đầu tư lò vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3

- Nhà đầu tư khẩn trương chấp hành quyết định xử phạt hành chính của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án theo quy định. Thời gian hoàn thành **trong tháng 4/2025.**

- Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét sau khi nhà đầu tư đã chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính. Thời gian hoàn thành **trong tháng 4/2025**.

- Giao UBND huyện Hữu Lũng rà soát, cập nhật bổ sung diện tích dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản của dự án. Thời gian hoàn thành **trong tháng 4/2025.**

- Sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường yêu cầu Nhà đầu tư tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai sớm hoàn thành dự án đưa vào hoạt động **trong năm 2025**.

8. Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng

Dự án chưa hoàn thành thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích dự án với các hộ dân; còn một phần diện tích (16,4ha) chưa phù hợp Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng. Để tiếp tục triển khai dự án, yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố chưa sử dụng (nếu có) cho huyện Hữu Lũng để phân bổ cho dự án để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, đồng thời hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp và đề xuất xử lý đường giao thông vào mỏ qua khu đất của Công ty TNHH Tiến Long; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 15/4/2025.**

- Sở Tài chính hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn tất việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khoáng sản cho huyện (nếu có) và cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng, đảm bảo đủ điều kiện triển khai theo quy định. Thời gian hoàn thành trong 30 ngày kể từ khi hoàn tất các thủ tục về đất đai.

- Giao UBND huyện Hữu Lũng trình bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khoáng sản của huyện, bổ sung diện tích dự án vào quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2026-2030 sau khi được phân bổ.

9. Dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng

- UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phương án di chuyển mộ còn lại và hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong **tháng 6/2025**. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng để bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện tái định cư, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án.

- Về Phương án thực hiện hạng mục trạm thu phí: UBND tỉnh sẽ họp xem xét nội dung cụ thể theo đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 132/BC-STC ngày 19/3/2025 và các nội dung khác có liên quan đến dự án theo quy định.

10. Một số nội dung yêu cầu chung

- Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành được giao theo dõi các dự án tiếp tục chủ động đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai thực hiện, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định pháp luật; chịu trách nhiệm liên đới nếu dự án được giao phụ trách chậm tiến độ.

- Các nhà đầu tư, chủ đầu tư cần tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND huyện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan. Cần triển khai công việc đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các nhà đầu tư chủ động có văn bản đề xuất, kiến nghị gửi các sở, ngành, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án để phối hợp giải quyết, hoặc báo cáo trực tiếp UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu VT, KTCN(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh