ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 187 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B

Ngày 02/4/2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B. Tham dự Đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo huyện uỷ, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; đại diện đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu xây lắp.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Dự án đã được Trung ương và Tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, đạt 99,6%; tuy nhiên, giá trị sản lượng thi công mới đạt khoảng 34,34% tổng giá trị hợp đồng xây lắp, tiến độ còn chậm so với yêu cầu.

Dự án được triển khai từ nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với yêu cầu của Quốc hội phải hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, đến nay đã được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn tiến độ thực hiện sang năm 2025. Trong bối cảnh đó, việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng là hết sức cần thiết nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bảo đảm đạt được mục tiêu của Chương trình. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Kiên quyết bám sát các mốc tiến độ đối với từng hạng mục công trình, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch, cụ thể như sau:

- Hoàn thành toàn bộ hạng mục nền đường, công trình thoát nước trước **ngày 30/6/2025**;

- Hoàn thành hạng mục thảm mặt đường xong trước **ngày 30/8/2025**;

- Hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng trước **ngày 30/9/2025**.

2. Công tác giải phóng mặt bằng: Biểu dương UBND các huyện: Lộc Bình,

Đình Lập đã nỗ lực, tập trung triển khai và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn; tuy nhiên, vẫn còn một số điểm vướng mắc cục bộ cần được khẩn trương xử lý.

a) UBND huyện Lộc Bình tiếp tục giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc xong trước **ngày 20/4/2025.**

b) UBND huyện Đình Lập tiếp tục tuyên truyền, vận động, thực hiện di dời đối với 03 trường hợp vướng mắc còn lại xong trước **ngày 20/4/2025.** Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng khu tái định cư, hoàn thành trong tháng **5/2025;** quyết toán công trình hoàn thành trong tháng **6/2025.**

c) Yêu cầu UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng dự án trong tháng **6/2025**, gửi chủ đầu tư để thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

d) Công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

- UBND huyện Lộc Bình khẩn trương thực hiện các thủ tục nghiệm thu hệ thống đường điện 0,4kV (đã thi công xong) để các đơn vị di chuyển đường cáp quang mạng thông tin liên lạc ra khỏi phạm vi dự án.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tiếp với các đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến còn vướng mắc (thời gian từ ngày 8/4 - 10/4/2025).

3. Công tác thi công, giải ngân: Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị sản lượng thi công mới đạt 34,34% giá trị hợp đồng xây lắp, trong khi mặt bằng đã được bàn giao với tỷ lệ rất cao (99,6%). Tiến độ thi công nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đặt ra, trong đó đáng lưu ý tiến độ của các nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ninh Bình. Bên cạnh đó, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn TAG Việt Nam và Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT đã có nhiều cố gắng, tiến độ chuyển biến tích cực trong thời gian qua.

a) Sở Xây dựng (chủ đầu tư):

- Trên cơ sở các mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục và tiến độ tổng thể của dự án, giao chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết theo tuần, bảo đảm tính hợp lý, khả thi, đồng thời tổ chức ký cam kết tiến độ cụ thể. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc tiến độ theo kế hoạch và các cam kết đã ký, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến, triển khai thi công đồng thời tại nhiều mũi để tăng tốc độ triển khai. Tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp" nhằm bù đắp phần tiến độ bị chậm, bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Rà soát, đánh giá toàn diện các nhà thầu triển khai chậm, không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo cam kết; kịp thời xử lý theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh trong quản lý hợp đồng. Trường hợp cần thiết, thực hiện điều chuyển khối

lượng thi công sang các đơn vị có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

- Khẩn trương, kịp thời trong việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình để làm cơ sở cho các nhà thầu thực hiện thi công.

b) Yêu cầu các nhà thầu thi công trong thời hạn 01 tuần kể từ ngày 02/4/2025 phải hoàn thành việc bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu phục vụ thi công; đồng thời tăng cường các mũi thi công, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, cần tập trung tại các vị trí then chốt, có tính chất quyết định tiến độ toàn dự án (các vị trí cầu, cống, kè…), bảo đảm kiểm soát tốt các đường "găng" để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

c) Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, đặc biệt lưu ý các vị trí cạp mở rộng nền mặt đường, các vị trí đào cao, đắp sâu...; chỉ đạo nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo giao thông (cọc tiêu, biển báo, đèn cảnh báo, người điều tiết giao thông...), vệ sinh môi trường (xe tưới nước trong quá trình thi công...), an toàn lao động trong quá trình thi công trên tuyến đường đang khai thác.

d) Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời giải ngân vốn để các nhà thầu có đủ nguồn lực tài chính tiếp tục triển khai thi công. Việc đẩy nhanh công tác giải ngân không chỉ góp phần đảm bảo tiến độ dự án mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của cả nước và của tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự kiểm tra;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng TH, KTTH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh