ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 194 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với các đơn vị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng tại dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B

Ngày 09/4/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với các đơn vị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng tại dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty Điện lực Lạng Sơn; Viettel Lạng Sơn; Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone; Chi nhánh FPT TELECOM Lạng Sơn; Tiểu đoàn 41 - lữ đoàn 134 - Binh chủng thông tin liên lạc; Trung tâm hạ tầng miền bắc (VNPT Nét 1).

Sau khi nghe chủ đầu tư, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B là công trình giao thông trọng điểm, trong thời gian qua chủ đầu tư, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, các đơn vị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đã nỗ lực, tập trung triển khai và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn; tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời ra khỏi phạm vi thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Việc tổ chức di dời dứt điểm các công trình hạ tầng kỹ thuật trước **ngày 20/4/2025** là điều kiện tiên quyết nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các mốc kỹ thuật tiếp theo, đặc biệt là nền đường và các hạng mục thoát nước vào cuối tháng 6/2025. Do vậy UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, các đơn vị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. UBND huyện Lộc Bình:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực và viễn thông, khẩn trương tổ chức vận động, hỗ trợ, cưỡng chế theo quy định đối với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng hoặc chưa tháo dỡ công trình kiến trúc; bàn giao mặt bằng dứt điểm tại các vị trí còn tồn tại.

- Khẩn trương hoàn thành nghiệm thu hệ thống cột điện 0,4kV để các đơn vị viễn thông có cơ sở thi công lắp đặt lại tuyến cáp mới.

2. UBND huyện Đình Lập tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân và tổ chức liên quan phối hợp thực hiện việc di dời hệ thống viễn thông tại các vị trí còn vướng mắc trên tuyết.

3. Điện lực tỉnh, Điện lực Lộc Bình, Đình Lập:

- Chịu trách nhiệm di dời toàn bộ hệ thống điện 0,4kV theo phạm vi được bồi thường, đồng thời hỗ trợ di chuyển dây sau công tơ vào nhà dân tại các vị trí cần thiết.

- Tổ chức chôn, nhổ cột, kéo dây tại các tuyến mới ngay trong tuần, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ các hạng mục rãnh thoát nước và nền đường.

4. Các đơn vị quản lý viễn thông (Viettel, VNPT, FPT, Mobifone, Net 1):

- Tự di chuyển dây cáp, tủ mạng, thiết bị ra khỏi các vị trí cột cũ, phối hợp thi công trên tuyến cột mới đã được đầu tư.

- Hoàn thành toàn bộ công tác di dời **trước ngày 20/4/2025**, đảm bảo không ảnh hưởng đến thi công hệ thống điện và các hạng mục hạ tầng khác.

5. Sở Xây dựng - Chủ đầu tư: theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị trong công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nêu trên; chỉ đạo các nhà thầu tập trung triển khai thi công ngay các vị trí được bàn giao mặt bằng, đảm bảo các mốc thời gian yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 187/TB-UBND ngày 08/4/2025.

Giao đồng chí Hoàng Viết Đông - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ, tổ chức điều phối giữa các đơn vị quản lý viễn thông trong việc di chuyển đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thời hạn yêu cầu nêu trên./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng TH, KTTH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp