ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 200 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức BOT

Ngày 10/4/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã cùng với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Xuân Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra tiến độ thi công Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, địa phận tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng. Tham dự kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan của 02 tỉnh: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định; đại diện doanh nghiệp dự án.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường, nghe doanh nghiệp dự án, UBND các huyện báo cáo tình hình thực hiện và ý kiến tham gia của các thành phần dự kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo đối với một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của tỉnh Lạng Sơn đối với dự án như sau:

Trong thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác giải phóng mặt bằng dự án (đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với chiều dài khoảng 52,5km). Các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thực hiện, kết quả đến nay đã bàn giao mặt bằng được 369,64 ha/372,97 ha (đạt 99,11%) theo ranh GPMB của hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (FS); theo ranh GPMB của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã bàn giao mặt bằng được 402,4 ha/458,41 ha (đạt 87,76%), tổng diện tích thu hồi bổ sung tăng thêm khoảng 85,44 ha so với hồ sơ FS. Công tác xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm, đặc biệt là địa bàn huyện Tràng Định.

Về công tác thi công, qua kiểm tra hiện trường cho thấy nhân lực, thiết bị, máy móc thi công trên công trường còn mỏng chưa tương xứng với mặt bằng đã được bàn giao, nhiều đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa tập trung thi công, đặc biệt là các vị trí công trình thoát nước.

Để tập trung giải quyết các điểm vướng mắc tồn tại, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Tràng

Định, Văn Lãng nơi có dự án, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Đối với nội dung hỗ trợ khác cho các trường hợp có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở, đủ điều kiện hỗ trợ tái định cư để tạo lập chỗ ở tạm trong thời gian chờ bố trí tái định cư tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (đoạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai năm 2024: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/4/2025.

2. Đối với vướng mắc các thửa đất được giao cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng. Tuy nhiên thực tế xác minh các hộ gia đình, cá nhân trong thôn đang trực tiếp canh tác trồng cây lâm nghiệp trên đất:

UBND huyện Tràng Định rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu, nguồn gốc và quá trình sử dụng của các hộ gia đình; báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì xem xét, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Tiểu dự án GPMB, trình Sở Xây dựng thẩm định chậm nhất trong **ngày 13/4/2025**; Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất **ngày 15/4/2025.**

4. Yêu cầu Doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện, xã để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

5. Doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, bố trí tăng cường các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, đặc biệt lưu ý các vị trí là đường "găng" của Dự án (các vị trí cầu, cống, kè trên tuyến) để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Các thành phần dự kiểm tra;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, KTTH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp