PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1889 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
Tổng số			**7.991.147.000**	**7.976.478.000**	**145.037.000**	**130.368.000**	
1	Công ty TNHH Long Tuấn	Chi phí xây dựng công trình, thiết bị	7.007.607.000	7.137.378.000		129.771.000	
2	Công ty CPĐT và Phát triển Thành Nam	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	377.844.000	340.000.000	37.844.000		
3	Công ty cổ phần ĐTXD Vĩnh Long	Chi phí quản lý dự án	237.474.000	217.900.000	19.574.000		
		Tư vấn đấu thầu	26.116.000	26.600.000		484.000	
		Tư vấn thẩm tra dự toán điều chỉnh	1.964.000	-	1.964.000		
4	Liên danh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD ADB và Công tyổ phần ĐTXD Vĩnh Long	Tư vấn giám sát	220.983.000	203.900.000	17.083.000		
5	Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và Thương mại Long Thành	Thẩm định HSMT và KQ LCNT	6.087.000	6.200.000		113.000	
6	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng T&K	Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTC	37.500.000	37.500.000	0		
7	Công ty Bảo hiểm bưu điện Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình	7.000.000	7.000.000	0		
8	Trung tâm kiểm định chất lượng và quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Kiểm tra công tác nghiệm thu	27.738.000	-	27.738.000		
9	Sở Xây dựng	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	1.212.000	-	1.212.000		
10	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	39.622.000	-	39.622.000		