UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 61 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 05 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III/2025

Ngày 04/6/2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 05 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III/2025. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Trường cao đẳng nghề Lạng Sơn, Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Công ty TNHH Huy Hoàng.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo; ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận như sau:

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vấn đề luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/03/2025 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; tổ chức cuộc họp hằng quý với các chủ đầu tư, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, thành lập các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, với mục tiêu phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; các sở, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố đã cố gắng, nỗ lực trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của Sở Tài chính, kết quả lũy kế đến ngày 30/5/2025 giải ngân được 1.260,2 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch Thủ tướng giao *(tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước là 24,1%*); tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch, trong đó tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2024, dự án chuyển tiếp, đặc biệt là dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

có số vốn được giao lớn (3.452.933 triệu đồng), chiếm khoảng 51,7% tổng số vốn năm 2025 nhưng đến hết ngày 31/5/2025 chỉ giải ngân được 19% kế hoạch vốn giao năm 2025... ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình và yêu cầu các chủ đầu tư dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm, đặc biệt là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

Để tập trung cao độ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, phấn đấu tăng tỷ lệ giải ngân lên trên mức bình quân chung cả nước, đảm bảo mục tiêu giải ngân tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch tiến độ giải ngân chi tiết hằng tháng, quý đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư và nguồn vốn được phân cấp quản lý; cam kết giải ngân đến hết **tháng 6/2025** và **quý III năm 2025**, gửi văn bản về UBND tỉnh, Sở Tài chính **trước ngày 15/6/2025** để theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện tại cuộc họp tiếp theo.

2. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các huyện, thành phố để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành..., cụ thể một số nội dung như sau:

a) Sở Xây dựng

- Khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định dự toán theo thiết kế kỹ thuật dự án Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng **trước ngày 25/6/2025** để Doanh nghiệp dự án phê duyệt làm cơ sở thanh toán, giải ngân theo quy định tại khoản 4.3 Điều 4 Phụ lục hợp đồng số 01/12/HĐ.BOT-Lạng Sơn ngày 25/12/2024;

- Hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng (chủ đầu tư) thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập, khẩn trương tổ chức thẩm định ngay khi chủ đầu tư trình hồ sơ.

Yêu cầu Công ty TNHH Huy Hoàng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án, trình thẩm tra quyết toán **trong tháng 6/2025.**

- Phối hợp với các chủ đầu tư, các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành, nhất là các khu tái định cư để thực hiện các trình tự, thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND huyện Văn Lãng tham mưu giải quyết 23 trường hợp vướng mắc trên địa bàn huyện Văn Lãng tại tuyến nhánh Cốc Nam thuộc dự án Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố) giải quyết, khắc phục các thủ tục môi trường do thay đổi quy

định của pháp luật về môi trường qua các thời điểm trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo điều kiện thực hiện quyết toán công trình, giải ngân kế hoạch vốn đã được bố trí.

c) Sở Tài chính tiếp tục rà soát, điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khối lượng hoàn thành có khả năng giải ngân tốt; trong đó đặc biệt lưu ý các dự án dừng thực hiện do sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, kịp thời điều chỉnh vốn cho các dự án khác nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

3. Một số dự án cần tập trung cao độ để thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, cụ thể:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khởi công các dự án (*Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục Sân vận động trung tâm và Nhà thi đấu đa năng) trước ngày 30/6/2025; Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị)*; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các dự án *(Nâng cấp đoạn Km3+700 - Km18, Quốc lộ 4B; Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng đến xã Y Tịch)* theo các mốc thời gian yêu cầu tại Công văn số 1084/UBND-KTCN ngày 04/6/2025 của UBND tỉnh để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII.

b) UBND huyện Chi Lăng tập trung giải quyết dứt điểm trong **tháng 6/2025** đối với 01 trường hợp còn vướng mắc tại đầu tuyến thuộc dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng đến xã Y Tịch để thi công hoàn thành dự án đảm bảo yêu cầu gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII.

c) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo sớm khởi công dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trước **ngày 20/6/2025**; khởi công Dự án Xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 trước **ngày 15/7/2025.**

d) UBND các huyện: Văn Lãng, Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn tập trung chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nỗ lực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng 02 dự án cao tốc, đặc biệt là huyện Văn Lãng và Cao Lộc; quyết tâm phấn đấu bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại, nhất là các vị trí trên tuyến chính và các vị trí bãi đổ thải phục vụ thi công (đã được doanh nghiệp dự án giao cọc mốc ranh giới giải phóng mặt bằng) dự án Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước **ngày 15/6/2025** theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp ngày 30/5/2025.

đ) Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công bù lại những ngày mưa, đồng thời khẩn trương thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán cho nhà thầu, thúc đẩy giải ngân vốn đã bố trí cho Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (dự án có kế hoạch vốn lớn, chiếm khoảng 51,7% tổng số vốn năm 2025).

4. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư công được giao; khẩn trương hoàn tất hồ sơ thanh toán sau nghiệm thu, gửi đến cơ quan Kho bạc để thanh toán kịp thời, thu hồi vốn tạm ứng đối với các dự án đã hoàn tất.

5. UBND các huyện, thành phố: tập trung tổ chức rà soát, xây dựng phương án bàn giao các dự án chuyển tiếp sau sắp xếp sau khi có kết luận của Tổ công tác 1004; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn theo phân cấp; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về chuyển tiếp nhiệm vụ, dự án đầu tư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

6. Sở Tài chính nghiên cứu, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại các Văn bản: số 253/TB-VPCP ngày 23/5/2025 và số 4723/VPCP-KTTH ngày 28/5/2025 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp