UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 427 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2025*

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện 02 dự án cao tốc

Ngày 27/10/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT và Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định; đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Sau khi nghe các chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án, UBND các xã có dự án đi qua báo cáo tình hình thực hiện; ý kiến thảo luận của các sở, ngành, địa phương tham gia họp, đồng chí Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT và Dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) là 02 dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành Giao thông vận tải, được Trung ương và Tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua.

Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã tập trung cao độ, tổ chức triển khai quyết liệt, đến nay đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

(1) Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: đã bàn giao mặt bằng đạt 96,59%, di dời 1.149/1.149 ngôi mộ đạt 100%, giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 47,76%.

(2) Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: đã bàn giao mặt bằng đạt 99,43%, di dời 1.032/1.032 ngôi mộ đạt 100%, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành.

Nhìn chung, diện tích mặt bằng đã bàn giao của cả hai dự án cơ bản đáp ứng tiến độ thi công.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 197/CĐ-TTg ngày 13/10/2025 (hạn trước ngày 15/10/2025). Theo báo cáo của các xã, phường, hiện còn một số vị trí vướng mắc cục bộ liên quan đến nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đổ thải, cụ thể:

(1) Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng: còn 19/447 nhà chưa đồng ý di dời (trừ các hộ đã cam kết, gồm: xã Đồng Đăng 05 hộ; phường Kỳ Lừa 01 hộ; phường Đông Kinh 05 hộ; xã Hoàng Văn Thụ 08 hộ), 12 vị trí cột điện và 02 bãi đổ đất thừa phục vụ thi công.

(2) Dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh: còn 01 nhà/210 nhà trên tuyến chính (hộ bà Nông Kim Miễn, xã Hoàng Văn Thụ) và 01 trường hợp (bà Hứa Thị Liễu, xã Tràng Định) còn công trình phụ (bếp) chưa tháo dỡ; 01 vị trí cột điện 110 kV đã thi công xong cột và đang hoàn thiện thủ tục đấu nối đường dây; 03 bãi đổ đất phát sinh trong quá trình thi công.

Đặc biệt, tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư của cả hai dự án rất chậm, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chậm di chuyển các hộ dân bị ảnh hưởng.

2. Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới

Để bảo đảm 02 dự án cao tốc hoàn thành thông tuyến trước ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các phường, xã: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Tràng Định; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và doanh nghiệp dự án:

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mắc cục bộ về nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đổ thải nêu tại Mục 1 của văn bản này; hoàn thành chậm nhất trước **ngày 05/11/2025.**

- Các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện nay đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường. Vì vậy, đề nghị UBND các xã, phường chủ động, khẩn trương xử lý theo thẩm quyền, đồng thời điều chỉnh phương pháp, nội dung, thành phần trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng gần dân, sát dân, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm tiến độ hoàn thành mặt bằng theo yêu cầu.

2. Doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công của 02 dự án:

Nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong thời gian qua còn chưa tốt, thiếu kịp thời trong xử lý kiến nghị của người dân, dẫn đến phát sinh bức xúc, là nguyên nhân gây cản trở thi công.

Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư và tổ chức thi công an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường, tiến độ và chất lượng công trình.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức, chuyển UBND các xã, phường để tổ chức thẩm định, phê duyệt làm cơ sở chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng 03 khu tái định cư tập trung (do Trung tâm làm chủ đầu tư) gồm: xã Na Sầm, xã Văn Lãng

(đã hoàn thành trên 90% khối lượng) và xã Hoàng Văn Thụ (đã hoàn thành trên 10% khối lượng); hoàn thành, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân di chuyển chỗ ở chậm nhất trong tháng 12/2025.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm việc di dời 12 vị trí cột điện còn lại trên tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, chậm nhất trước **ngày 05/11/2025.**

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo khởi công 04 Khu tái định cư do Ban làm chủ đầu tư trước **ngày 15/11/2025**, gồm: (1) - Khu TĐC tại thôn Pác Luồng, xã Tràng Định thuộc dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; (2) Khu TĐC Thụy Hùng, Khu TĐC Hợp Thành và Khu TĐC Yên Trạch thuộc dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

- Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đấu nối đường dây điện tại vị trí cột 110kV thuộc địa bàn xã Tràng Định, hoàn thành trước **ngày 05/11/2025.**

5. Đối với công tác thi công dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng:

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, nguồn lực tài chính, xây dựng kế hoạch chi tiết, tận dụng mọi thời điểm thời tiết thuận lợi để tập trung triển khai thi công liên tục. Trong đó xác lập kế hoạch tiến độ, sản lượng thi công cụ thể theo ngày cho từng hạng mục công trình (công trình thoát nước, nền đường, móng đường, mặt đường…) trong thời gian đến ngày 19/12/2025**,** trên cơ sở đó bám sát, tổ chức thực hiện và giám sát.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc hằng ngày theo kế hoạch tiến độ doanh nghiệp dự án đã xác lập.

6. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh bố trí lịch hằng tuần trực tiếp đi kiểm tra hiện trường để chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt tiến độ triển khai các dự án: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (hình thức BOT); Tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (hình thức PPP)./.

Nơi nhận:
- BCĐ thực hiện công tác BT, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hoàng Xuân Đồng