ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2142 /UBND-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 2026*

V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND các xã, phường: Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa;
- Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được các Báo cáo số 2352/BC-BQLDA ngày 07/8/2026 và số 2271/BC-BQLDA ngày 03/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, sau khi Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu, giao nhiệm vụ tại Thông báo số 588/TB-VP ngày 29/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh (sau đây viết tắt là Thông báo số 588/TB-VP), các cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ của UBND phường Đông Kinh, UBND phường Tam Thanh và Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành; đồng thời, tại các xã Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, phường Kỳ Lừa và một số hạng mục thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi các mốc hoàn thành theo Thông báo số 588/TB-VP đang đến gần, tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm tiến độ đã được UBND tỉnh giao, làm chậm tiến độ hoàn thành đưa dự án vào khai thác.

Để bảo đảm hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được giao và theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn[1]; tuyệt đối không điều chỉnh, kéo dài các mốc thời gian đã được giao, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. UBND phường Đông Kinh, UBND phường Tam Thanh: nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung tối đa nhân lực để tổ chức xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế về giải phóng mặt bằng dự án. UBND phường Đông Kinh khẩn trương hoàn thành việc bố trí di

[1] Nhiệm vụ, thời hạn được lãnh đạo UBND tỉnh giao gần nhất là tại Thông báo số 588/TB-VP ngày 29/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

chuyển chỗ ở đối với 03 hộ còn lại và tập trung giải quyết 16 vị trí đường gom, đường ngang, bảo đảm hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 15/8/2026**; đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nút giao IC04, trạm dừng nghỉ theo đúng tiến độ đã cam kết.

2. UBND xã Nhân Lý, UBND xã Hoàng Văn Thụ: tập trung hoàn thiện các thủ tục, phương án bồi thường, hỗ trợ, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng các vị trí còn lại, bảo đảm hoàn thành trước **ngày 15/8/2026** theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 588/TB-VP; riêng xã Hoàng Văn Thụ tiếp tục xử lý dứt điểm tình trạng cản trở thi công tại thôn Bản Chang, thực hiện bảo vệ thi công, xử lý vi phạm theo quy định đối với trường hợp đã tuyên truyền, vận động nhưng không chấp hành.

3. UBND xã Đồng Đăng: tập trung xử lý ngay 06 trường hợp liên quan đến di chuyển nhà ở, trong đó đối với các trường hợp không chấp hành phải khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để tổ chức cưỡng chế theo quy định; đồng thời tập trung giải quyết 17 vị trí đường gom, đường ngang, đường hoàn trả và 03 vị trí hạ tầng kỹ thuật còn vướng mắc; **bảo đảm các mốc hoàn thành ngày 30/8/2026 và ngày 10/9/2026** theo nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao.

4. UBND phường Kỳ Lừa: khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện công tác đo đạc địa chính, kiểm kê, phê duyệt phương án đối với 13 vị trí đường gom, đường ngang; tổ chức di chuyển chỗ ở đối với 03 hộ dân và xử lý các công trình, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật còn vướng mắc, **hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.**

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất: chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, rà soát **từng hộ, từng vị trí trong 62 vị trí đường gom, đường ngang, đường hoàn trả còn lại**, xác định cụ thể công việc, trách nhiệm, thời gian xử lý; ưu tiên các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến thi công. Khẩn trương hoàn thiện các công việc thuộc trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất, không để chậm đo đạc, trích lục bản đồ địa chính, kiểm đếm, lập, thẩm định, niêm yết công khai, trình phê duyệt phương án làm ảnh hưởng các mốc tiến độ lãnh đạo UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao.

6. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án: khẩn trương hoàn thành ngay việc bàn giao cọc giải phóng mặt bằng 02 vị trí đường gom còn lại tại phường Đông Kinh đã quá thời hạn **ngày 29/7/2026**[2]; rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thiết kế, cọc GPMB đối với các vị trí còn điều chỉnh, bổ sung, hoàn hành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng chậm nhất **ngày 12/8/2026,** không để nội dung thuộc trách nhiệm của mình tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ GPMB.

Đồng thời, tổ chức rà soát lại tiến độ thi công theo yêu cầu hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2026; tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp; ưu tiên hoàn thành đoạn từ nút giao IC03 đến Km45+130; khẩn trương bù tiến độ đoạn Km1+800 đến nút giao IC02, phần mở rộng tuyến Tân Thanh - Cốc Nam, hệ thống giao thông thông minh, trạm

[2] Thời hạn mà Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh.

dừng nghỉ và các hạng mục phụ trợ. Chủ động bố trí đầy đủ phần vốn thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, giải ngân, bảo đảm đồng bộ với tiến độ thi công và giải ngân vốn nhà nước.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ tại Thông báo số 588/TB-VP, nhiệm vụ UBND tỉnh giao; theo dõi hằng ngày, kiểm tra, đôn đốc trực tiếp đối với từng mốc tiến độ, kịp thời làm việc với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ chậm; định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và biện pháp khắc phục; kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các nội dung có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung của Dự án.

8. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trường hợp không hoàn thành đúng mốc thời gian tại Thông báo số 588/TB-VP và các mốc thời hạn lãnh đạo UBND tỉnh, UBND tỉnh giao thì phải báo cáo kịp thời UBND tỉnh, trong đó: làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và biện pháp khắc phục. Đối với nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc tổ chức thực hiện không quyết liệt thì thực hiện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Hữu Học