ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 377 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2024*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý II/2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III/2024

Ngày 26/6/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý II/2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III/2024. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong quý II/2024, các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công và đã đạt được kết quả nhất định như: đã phân bổ chi tiết đạt 99,5% kế hoạch vốn, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 24/6/2024 đạt 23,6% kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 22,3% kế hoạch địa phương giao gồm cả nguồn vốn khác (tăng thu ngân sách, đối ứng chương trình MTQG cấp huyện). Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân chưa đạt được theo số liệu các chủ đầu tư, các huyện, thành phố đã cam kết (trên 30% theo Thông báo số 209/TB-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh) và theo kế hoạch của tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư chậm, một phần do nguồn vốn sử dụng đất khó khăn; các chủ đầu tư chưa tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công, nhất là tại các dự án chuyển tiếp; do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công…

Để tiếp tục tập trung đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phấn đấu đến hết quý III/2024 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 60% *(chi tiết số liệu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cam kết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này)*; trong đó yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo số liệu đã cam kết tại theo Thông báo số 209/TB-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh.

2. Nút thắt trong thực hiện các dự án vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, do vậy yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung cao độ, quyết liệt, hiệu quả trong tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án, giải ngân vốn theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

3. Đối với Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT có kế hoạch vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024: yêu cầu UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, dân vận tốt để người dân đồng tình, ủng hộ và bàn giao mặt bằng trước đảm bảo tiến độ thi công; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đôn đốc doanh nghiệp dự án tập trung triển khai các mũi thi công đã được bàn giao mặt bằng; giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch đề ra.

4. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đối với từng nhóm dự án:

a) Dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2023 (*Đường GTNT Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định*): yêu cầu chủ đầu tư tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo điều kiện giải ngân ngay khi có nguồn nhập Tabmis.

b) Các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các dự án có kế hoạch vốn lớn: khẩn trương rà soát, tổ chức nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay đối với những hạng mục đã có khối lượng hoàn thành đảm bảo mục tiêu yêu cầu tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh.

c) Các dự án khởi công mới: các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức giải phóng mặt bằng để khởi công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân quý III/2024 theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh.

d) Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2024[1]: các chủ đầu tư tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán đối với

---

[1] Dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III); Dự án hồ Hua Khao huyện Tràng Định và hồ Khuổi Chủ huyện Cao Lộc thuộc dự án Đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực hồ chứa nước tỉnh Lạng Sơn; Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, GĐ2; Dự án Kè chống sạt lở cấp bách khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Dự án Đường GT khu công nghiệp Đồng Bành GĐ1; Dự án Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình; Dự án

các dự án đã vướng mắc, kéo dài nhiều năm, tăng cường công tác GPMB, xử lý dứt điểm các vướng mắc làm cơ sở giải ngân kế hoạch vốn đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn trong năm 2024. Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư dự án *(Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; UBND huyện Hữu Lũng; UBND thành phố; Công ty TNHH Huy Hoàng)* chịu trách nhiệm toàn diện trong trường hợp chậm giải ngân, phải hủy dự toán đối với nguồn vốn này.

5. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình MTQG, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn theo phân cấp; phấn đấu giải ngân đối với cấp huyện trên mức bình quân chung của tỉnh; trong đó lưu ý các công trình, dự án thuộc xã về đích nông thôn mới năm 2024; đồng thời kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ đọng khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Dự án Đường Trung Thành - Tân Minh đấu nối đường tuần tra biên giới; Dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các; Dự án Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Dự án Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025; Dự án Đường tránh từ cửa hang Lùng Yên mở mới đến đường huyện ĐH.55, huyện Văn Quan; Dự án Mở rộng NC Bãi xử lý rác thải Tân Lang; Dự án Nhà nghỉ nhà khách A1 chậm quyết toán; Đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường vướng mắc thủ tục đầu tư; Bệnh viện Lao và bệnh viện phổi tỉnh (hạng mục xây dựng Bệnh viện GĐ II); Hỗ trợ giải phóng mặt bằng Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh ĐT.242, đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh.