ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 136 /BC-UBND	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026
(Kỳ báo cáo: tháng 3 năm 2026)

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 3 năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 2.260.394 triệu đồng, trong đó:

Vốn kế hoạch năm: 2.260.394 triệu đồng *(cụ thể: số vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 2.260.394 triệu đồng (ngân sách trung ương 528.494 triệu đồng, ngân sách địa phương 1.731.900 triệu đồng); số vốn kế hoạch tỉnh triển khai là 2.260.394 triệu đồng (ngân sách trung ương 528.494 triệu đồng, ngân sách địa phương 1.731.900 triệu đồng)*.

- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 302.219 triệu đồng, đạt 13,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 430.000 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

(Báo cáo chi tiết kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN).

II. Nhận xét, đánh giá

1. Về tình hình triển khai kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 địa phương triển khai: 2.260.394 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch Trung ương giao, trong đó: đã phân bổ, giao chi tiết[1]: 2.215.295 triệu đồng, đạt **98%** kế hoạch; dự kiến giao (chưa giao chi tiết): 45.099 triệu đồng, chiếm 2% kế hoạch, cụ thể:

a) Vốn ngân sách địa phương: 1.731.900 triệu đồng, trong đó: đã phân bổ chi tiết: 1.731.900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể:

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 860.900 triệu đồng;

- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 21.000 triệu đồng;

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 850.000 triệu đồng.

b) Vốn ngân sách trung ương: 528.494 triệu đồng, trong đó: đã phân bổ chi

[1] Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh

tiết: 483.395 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước; chưa giao chi tiết: 45.099 triệu đồng, chiếm 8,5% kế hoạch thuộc nguồn vốn nước ngoài của 01 dự án: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn, chưa hoàn thành ký kết Hiệp định.

2. Về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, các kết quả đạt được

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/01/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Quyết định tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; nhất là các chương trình, dự án, công trình quan trọng có nguồn vốn lớn, có tính chất lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo[2], yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các xã, phường tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến hết tháng 02/2026 là 302.219 triệu đồng, đạt 13,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh[3] thường xuyên đôn đốc, phối hợp với Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thiện các nội dung theo kết luận và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kết quả thực hiện đến nay Dự án đã tổ chức Lễ thông tuyến vào ngày 19/12/2025 để chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hiện nay dự án đang được tập trung thực hiện các hạng mục móng, mặt đường và công trình trên tuyến, giá trị thực hiện từ ngày khởi công đến nay đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng EC.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành 3.000 km cao tốc, tỉnh Lạng Sơn đã điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, tăng thêm 2.700 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, trong đó còn 2.200 tỷ đồng phải cân đối từ ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh phải tiếp tục rà soát, xác định rõ khả năng cân đối vốn, việc ảnh hưởng đến các công trình, dự án khác theo đúng quy định của pháp luật[4]. Trong khi đó, tỉnh đồng thời phải bố trí nguồn lực cho các

---

[2] Công văn số 255/UBND-KTCN ngày 31/01/2026

[3] Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có Công văn số 8/BQLDA-KHTH ngày 12/01/2026 về việc khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại các Kết luận thanh tra số 375/KL-TTCP ngày 14/10/2025 và số 386/KL-TTCP ngày 15/10/2025 gửi Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng Chi Lăng để sớm hoàn thành khắc phục các hạn chế theo yêu cầu

[4] Khoản 3 Mục III Kết luận số 386/KL-TTCP về kết quả xác minh: *"UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tham gia dự án (vốn ngân sách địa phương) khi chưa cân đối được vốn đầu tư theo quy định. Sau đó, UBND tỉnh có Văn bản số 976/UBND-KTCN gửi*

nhiệm vụ phát sinh sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp và bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Mặc dù thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2025 vượt dự toán, song chưa có cơ chế điều tiết phần tăng thu cho địa phương, dẫn đến khó khăn trong cân đối nguồn để bố trí 2.200 tỷ đồng theo yêu cầu.

4. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm

- Nguồn thu sử dụng đất (*850.000 triệu đồng chiếm 37,6% tổng số vốn*), nguồn xổ số kiến thiết (21.000 triệu đồng) phụ thuộc vào tiến độ thực hiện thu thực tế, hiện nay nguồn thu chưa đảm bảo theo dự toán giao, do vậy chưa có đủ nguồn nhập dự toán trên hệ thống Tabmis để giải ngân.

- Một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện để giao chi tiết kế hoạch vốn.

- Trong những tháng đầu năm đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới và điều chỉnh dự án.

III. Giải pháp và kiến nghị

1. Giải pháp

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương tới các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, cụ thể như sau:

Một là, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân, chi tiết theo tháng, quý; khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư bảo đảm chất lượng đối với các dự án khởi công mới năm 2026. Hằng tháng, chủ động rà soát, thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn quản lý đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành; báo cáo đề xuất điều chỉnh đối với nguồn vốn do cấp tỉnh, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bảo đảm thời gian điều chỉnh tuân thủ quy định.

Hai là, tập trung cao độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; kiên quyết khắc phục tình trạng dự án chờ mặt bằng, phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường, đổi mới phương pháp, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận.

Ba là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tài chính, kho bạc và chủ đầu tư để thẩm định, kiểm soát chi nhanh chóng, đúng quy định, hỗ trợ giải ngân tối đa. Đồng thời thực hiện nghiêm cơ chế công khai tiến độ giải ngân, cập nhật kịp thời

---

*Bộ Tài chính, trong đó **nêu việc phải cân đối nguồn lực bổ sung cho dự án là hết sức khó khăn...** UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị cấp **có thẩm quyền hỗ trợ từ nguồn NSTW thực hiện dự án là 2.700 tỷ đồng**, ngoài kế hoạch đầu tư công (nằm ngoài tổng số vốn phân bổ cho tỉnh theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức). Đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Lạng Sơn chưa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư. Bộ Tài chính đã tổng hợp dự án này vào danh sách các dự án gặp khó khăn, vướng mắc";*

trên hệ thống quản lý vốn đầu tư công của tỉnh.

Bốn là, tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong cơ chế, chính sách liên quan đến thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công để tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ.

Năm là, phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, nhóm dự án, cá thể hoá trách nhiệm làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; thay thế ngay các đơn vị, cá nhân yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý sai phạm tiêu cực trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

2. Kiến nghị

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Tài chính:

(1) Xem xét, cân đối báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí bổ sung: 577,452 tỷ đồng cho 03 dự án[5] thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hoàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089, thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) nhằm đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 (theo tiến độ được phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 28/11/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng).

(2) Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- Kho bạc Nhà nước khu vực VI;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng TH, KTTH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Hữu Học

[5] (gồm: (1) Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hoá chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc: 48,95 tỷ đồng. (2) Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: 435,612 tỷ đồng. (3) Dự án Đầu tư xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089: 92,89 tỷ đồng)..