UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 894 /TB-VP	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Ngày 07/11/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND các xã, phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Nhân Lý; đại diện lãnh đạo Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (dự làm việc tại nhà điều hành dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT).

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, nghe Doanh nghiệp dự án, UBND các xã, phường nơi Dự án đi qua báo cáo và ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

Ngày 23/9/2026, Lãnh đạo UBND tỉnh đã kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Dự án và kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể, xác định thời hạn hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương tại Thông báo số 773/TB-VP ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; trong đó xác định ngày 31/10/2026 là thời hạn cuối cùng phải hoàn thành, bàn giao mặt bằng đối với toàn bộ các vị trí, hạng mục còn tồn tại.

Ngày 09/10/2026, Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra hiện trường và tiếp tục chỉ đạo tại Thông báo số 830/TB-VP ngày 13/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh, theo đó: yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án tập trung cao nhất, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện; kiểm soát tiến độ đến từng hộ, từng vị trí, từng công việc; xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, không để tiếp tục chậm trễ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026 và hoàn thành Dự án trong năm 2026.

Từ ngày 15/10/2026 đến nay, UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, trong đó có Công văn số

9881/VP-KTCN ngày 21/10/2026 và Công văn số 3135/UBND-KTCN ngày 05/11/2026.

Qua kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến; UBND xã Nhân Lý đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao; địa bàn các xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng có chuyển biến, trong khi kết quả thực hiện tại các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh chuyển biến còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số vị trí cục bộ thuộc đường gom, đường ngang dân sinh chưa được xử lý dứt điểm.

Tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện của các nhà thầu, doanh nghiệp dự án trong tháng 10/2026 đạt thấp so với kế hoạch, mặc dù đã có mặt bằng để tổ chức thi công; trong khi đó, số vốn ngân sách nhà nước còn phải giải ngân trong năm 2026 tương đối lớn (khoảng 1.235 tỷ đồng).

Mặc dù các cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện, song kết quả chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các nhiệm vụ đã được giao cụ thể, có thời hạn hoàn thành tại Thông báo số 773/TB-VP ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu là: do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương (*gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng và Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng*) chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cụ thể, sát sao để giải quyết từng công việc đến kết quả cuối cùng; Công tác phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND một số xã, phường nơi Dự án đi qua và Doanh nghiệp dự án chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, chưa thật sự hiệu quả; việc tổ chức thực hiện nội dung kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh chưa nghiêm túc, chưa đáp ứng yêu cầu; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chưa bám sát dự án, phát huy vị trí, vai trò đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu đá các loại có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu thi công Dự án.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành Dự án trong năm 2026 theo Hợp đồng BOT và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường nơi Dự án đi qua, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường nơi Dự án đi qua, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các sở, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao: tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số

773/TB-VP ngày 24/9/2026, Thông báo số 830/TB-VP ngày 13/10/2026 và các văn bản có liên quan; tập trung xử lý dứt điểm từng trường hợp, từng vị trí còn vướng mắc, khẩn trương hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại phục vụ thi công Dự án.

- Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND các xã, phường: chấn chính, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp; trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, chủ động, kịp thời trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; nhất là việc trích đo, trích lục địa chính, xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của người dân; Đối với từng hồ sơ, vị trí còn tồn tại, phải thống nhất cụ thể công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và thời hạn hoàn thành; chủ động phối hợp giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để tiếp tục xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chờ đợi lẫn nhau làm kéo dài thời gian thực hiện.

- UBND các xã, phường: khẩn trương rà soát, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ thi công theo kế hoạch của Doanh nghiệp dự án, nhà thầu đối với các trường hợp đã bảo đảm đầy đủ điều kiện.

b) Về công tác thi công, nghiệm thu, thanh toán, giải ngân

- Trước mắt chưa xem xét đến kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

- Yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiêm túc, khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 3135/UBND-KTCN ngày 05/11/2026; tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, giải ngân, bảo đảm mục tiêu hoàn thành Dự án trong năm 2026.

- Yêu cầu Doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch thi công, nghiệm thu, thanh toán, giải ngân chi tiết theo từng tuần đến ngày 31/12/2026; bảo đảm mục tiêu hoàn thành Dự án trong năm 2026, giải ngân 100% số vốn ngân sách nhà nước còn lại thuộc kế hoạch năm 2026. Hoàn thành, gửi UBND tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh **chậm nhất trong ngày 09/11/2026** để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

c) Về vật liệu đá các loại

- Yêu cầu Doanh nghiệp dự án của 02 Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh khẩn trương rà soát, xác định cụ thể nhu cầu vật liệu đá các loại còn thiếu, khả năng cung ứng của từng mỏ đá đang cung cấp vật liệu cho Dự án và các khó khăn, vướng mắc liên quan; tổng hợp, gửi Văn phòng UBND tỉnh và Sở Công Thương **trong ngày 07/11/2026**.

- Giao Giám đốc Sở Công Thương: **trong buổi sáng ngày 09/11/2026**, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc trực tiếp với Doanh nghiệp dự án và các đơn vị quản lý, khai thác mỏ đá, cát để rà soát nhu cầu, khả

năng cung ứng, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công các Dự án; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết **trong ngày 09/11/2026**. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương phụ trách lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản giúp việc và cùng chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở Công Thương về việc thực hiện nhiệm vụ này.

d) Về công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, với vai trò đại diện Cơ quan có thẩm quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng BOT; kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực tế so với kế hoạch chi tiết của Doanh nghiệp dự án đến ngày 31/12/2026, nhất là các công việc thuộc đường găng, sản lượng thi công, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tiến độ nghiệm thu, thanh toán, giải ngân.

Thường xuyên kiểm tra thực tế hiện trường, kịp thời phát hiện, cảnh báo các gói thầu, hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ; yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án có giải pháp khắc phục ngay.

Chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan xử lý các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, tổ chức thi công; đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành Dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự kiểm tra;
- Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
- Công ty cổ phần Lizen;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng