ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 296 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp Tổ công tác ngày 09/11/2026

Ngày 09/11/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác để xem xét Phương án tổng thể vận hành thử nghiệm Đề án cửa khẩu thông minh (đoạn tuyến 50 m từ Km0); những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành và của tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác và các vấn đề liên quan khác. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên, Công ty cổ phần Phát triển cửa khẩu thông minh Lạng Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi khảo sát thực tế tình hình triển khai Đề án tại khu vực mốc 1088/2 - 1089 và khu vực mốc 1119 - 1120; nghe Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận như sau:

Tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương trong triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh Lạng Sơn. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm thực hiện thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước, được lãnh đạo Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án trong quý I năm 2027 để đưa vào vận hành thí điểm. Đề án có tính chất liên ngành, liên cơ quan, liên quan đến đối ngoại, biên giới, hải quan, xây dựng, công nghệ, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của doanh nghiệp, không phải là nhiệm vụ riêng của tỉnh Lạng Sơn. Vì vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị.

Để thúc đẩy tiến độ triển khai Đề án trong thời gian tới, cuộc họp thống nhất một số nội dung cần tập trung triển khai như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, không chờ đợi, không đùn đẩy trách nhiệm; nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp thành hồ sơ cụ thể, có đánh giá thực trạng, nguyên nhân, phương án đề xuất và kiến nghị rõ cơ quan có thẩm quyền xem xét, bảo đảm hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án trong

quý I năm 2027 theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 540/TB-VPCP ngày 21/10/2026 của Văn phòng Chính phủ. Một số nội dung cần tập trung triển khai, cụ thể:

1.1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Làm tốt vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác; tham mưu tổ chức họp hằng tháng để kiểm điểm tiến độ triển khai nhiệm vụ, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, hội đàm với các cơ quan tương ứng phía Quảng Tây, Trung Quốc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Hoàn thành trong tháng **11/2026**.

1.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Đối với dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 từ 6 làn xe lên 14 làn xe: khẩn trương hoàn thành thảm mặt đường BTN C12.5 phần còn lại (lớp trên) trước ngày 15/11/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/11/2026.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt việc triển khai thực hiện dự án của nhà thầu đối với các dự án đầu tư công; chủ động triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi công.

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công xây lắp tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, thiết bị, nhất là các hạng mục thiết yếu phục vụ vận hành thử nghiệm trong năm 2026. Đối với dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089, chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành phần mố cầu đấu nối với Dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh, bảo đảm sớm bàn giao mặt bằng để Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên triển khai thi công các hạng mục thuộc Dự án cửa khẩu thông minh theo tiến độ đề ra; hoàn thành trước ngày **31/12/2026**.

1.3. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam và doanh nghiệp theo dõi quá trình thí điểm, thu thập thông tin, dữ liệu kỹ thuật và đánh giá đặc tính an toàn của phương tiện, phục vụ việc xác định chế độ quản lý phù hợp sau giai đoạn thí điểm.

- Bám sát, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng để sớm có hướng dẫn thống nhất về quản lý phương tiện IGV, AGV nhập cảnh.

1.4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Khẩn trương chủ trì xây dựng, hoàn thiện Phương án tổng thể về kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu phục vụ cửa khẩu thông minh theo nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 131-CV/BCĐ ngày 27/8/2026 của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; báo cáo UBND tỉnh trong quý **IV năm 2026**.

- Đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành việc lựa chọn đơn vị cung cấp mạng 5G Private, giải pháp phần mềm và cung cấp hồ sơ kỹ thuật trước ngày **15/11/2026.**

- Phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá khả năng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu.

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp Nền tảng cửa khẩu số; chuẩn bị Sổ tay hướng dẫn thực hiện thủ tục, quy trình thông quan và hoàn thiện sau khi phương án kết nối, thiết bị, phần mềm và mô hình vận hành được thống nhất.

1.5. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh mạng đối với việc kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu logistics và các hệ thống thông tin liên quan. Hoàn thành trong quý **IV năm 2026**.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường làm việc, đôn đốc và hướng dẫn 02 nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế chi tiết, làm rõ quy mô, công suất, chủng loại thiết bị sạc và lưu trữ năng lượng, nộp hồ sơ về Công an tỉnh qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để thẩm định theo quy định. Hoàn thành trong thời hạn **5 ngày làm việc** kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ.

- Tiếp tục trao đổi, bám sát Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an để sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phương tiện dẫn đường thông minh vi phạm trật tự, an toàn giao thông hoặc gây tai nạn giao thông tại khu vực thực hiện Đề án; hướng dẫn về cơ sở pháp lý đối với việc quản lý phương tiện IGV, AGV. Hoàn thành trong quý **IV năm 2026**.

1.6. UBND xã Hoàng Văn Thụ

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng bến bãi của Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên; báo cáo UBND tỉnh hằng tuần về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án.

1.7. Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên và Công ty cổ phần Phát triển cửa khẩu thông minh Lạng Sơn

- Khẩn trương hoàn thiện, thống nhất phương án thiết kế quỹ đạo đường chạy IGV/AGV và các điều kiện kỹ thuật liên quan. Khẩn trương hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phương án phòng cháy, chữa cháy đối với các hạng mục, công trình thuộc Đề án; gửi về Công an tỉnh trước ngày **20/11/2026** để thẩm định.

- Hoàn thành việc ký kết hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông liên quan đến dịch vụ 5G Private và giải pháp phần mềm, đơn vị cung cấp trang thiết bị phục vụ vận hành dự án. Hoàn thành trước ngày **15/11/2026**.

- Báo cáo UBND tỉnh hằng tuần về tình hình thực hiện các dự án thuộc Đề án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Đối với dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác

Các thành viên Tổ công tác cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp và các ý kiến tham gia bằng văn bản, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. Nội

dung phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác thuộc các bộ, ngành phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình Tổ trưởng Tổ công tác xem xét chậm nhất ngày **15/11/2026.**

3. Đối với Phương án vận hành thử nghiệm thông quan xe IGV vào ban đêm tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Các thành viên Tổ công tác cơ bản nhất trí với dự thảo Phương án; yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện Phương án, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét trước khi tổ chức hội đàm với phía Quảng Tây, Trung Quốc trước ngày **15/11/2026** tại khu vực đường biên giới chung. Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì hội đàm; các thành viên Tổ công tác bố trí cùng tham dự.

4. Đề nghị các thành viên Tổ công tác thuộc các bộ, ngành Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh rà soát, dự báo những tình huống có thể phát sinh và thống nhất phương án xử lý trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Đề nghị Cục An ninh đối ngoại báo cáo lãnh đạo Bộ Công an sớm thống nhất với Bộ Xây dựng để có hướng dẫn tỉnh liên quan đến quản lý phương tiện IGV, AGV nhập cảnh.

5. Về thời gian họp Tổ công tác

Thống nhất duy trì chế độ họp Tổ công tác định kỳ mỗi tháng một lần bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để kiểm điểm tiến độ, khối lượng công việc và trách nhiệm của từng thành viên; kịp thời báo cáo tiến độ với Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc./.

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTTH(LC).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Vi Thiện Việt