ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 743 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 5 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 876/TTr-STTTT ngày 25/4/2023 và Báo cáo thẩm định số 145/BC-SKHĐT ngày 21/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mục tiêu điều chỉnh: điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục đầu tư đảm bảo dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng được đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

2.1 Hạng mục cải tạo trụ sở làm việc:

- Xây vệ sinh phòng trục (1-2) (B’-C’) tầng 2;
- Phá dỡ vệ sinh phòng trục (4-5) (D-F) tầng 3;
- Di chuyển cửa trục C (4-5) vào giữa;
- Xây tường bo 110, cao 150mm tại trục B, E (1-6) trên cốt +10.500;
- Tháo dỡ và thay thế các tấm kính vỡ hỏng tại vách kính sảnh;

- Tháo dỡ cột ốp Aluminium;

- Tháo dỡ cửa chính thay bằng cửa kính cường lực trượt tự động;

- Tháo dỡ các tấm đá vỡ hỏng và thay bằng đá granite mới;

- Xây hộp kỹ thuật khu vệ sinh chung tầng 2 để làm hộp kỹ thuật điện nhẹ;

- Làm mới trần thạch cao và hệ thống điện các phòng trục (1-2)(B'C') tầng 1, tầng 2; phòng trục (4-6)(D-F) và (4-5)(A-C) tầng 2;

- Thay mới toàn bộ bóng đèn downlinght hành lang tầng 1, tầng 2.

2.2 Hạng mục Xây mới trung tâm tích hợp dữ liệu:

- Di chuyển cây xanh phục vụ mặt bằng thi công;

- Xây mới bể tự hoại 10m^3;

- Lắp đặt hệ thống mạng internet, mạng điện thoại;

- Bổ sung quạt trần các phòng làm việc, quạt thông gió phòng vệ sinh;

- Bổ sung quạt trần phòng Phó giám đốc tầng 1;

- Bổ sung đèn led D300 ốp trần hành lang tầng 1, tầng 2;

- Lắp đặt rèm lá dọc, bản 10cm toàn bộ các cửa sổ phòng Phó Giám đốc (2 phòng mới);

- Lắp tủ gỗ âm vách ngăn tạo bức tường giả ngăn khu vệ sinh phòng Phó giám đốc mới tầng 2 trục (1-2) (B'-C').

2.3. Hạng mục cổng tường rào, sân, nhà bảo vệ:

- Tháo dỡ cổng và biển cơ quan hiện trạng;

- Xây mới cổng và biển cơ quan ra vị trí khác;

- Cạo bỏ toàn bộ lớp vôi ve cũ trên tường rào và sơn lại 1 nước lót, 2 nước phủ;

- Cạo bỏ toàn bộ lớp vôi ve cũ trên hoa sắt tường rào và sơn lại 1 nước lót, 2 nước phủ;

- Cạo bỏ toàn bộ lớp vôi ve cũ trên tường trong và ngoài nhà bảo vệ và sơn lại 1 nước lót, 2 nước phủ;

- Xây mới nhà xe kích thước (3,3x9) m.

3. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung: 1.124 triệu đồng.

4. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 8.624 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn điều chỉnh như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Cơ cấu nguồn vốn	**Tổng mức đầu tư**	**Trong đó**		
		2021	**2022**	**2023**
Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh	8.624	100	6.400	2.124
Tổng số	**8.624**	**100**	**6.400**	**2.124**

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (HVTr).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh