UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 71 /KH-UBND	*Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2025*

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện lập dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của di tích lịch sử cấp Quốc gia Pháo đài Đồng Đăng đến các tầng lớp nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, nhân dân cả nước và du khách Quốc tế đến tham quan Lạng Sơn.

2. Thực hiện lập quy hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng nhằm định hướng nội dung và biện pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các yếu tố gốc của di tích, định hướng tổ chức không gian các hạng mục công trình xây dựng mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và tạo lập môi trường cảnh quan…; phát huy giá trị di tích lịch sử và tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ, Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm bảo đảm Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng (sau đây viết tắt là Dự án) được triển khải thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Lập Quy hoạch tu bổ, tôn tạo di tích

a. Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2025 đến tháng 01/2026.

b. Nội dung thực hiện: xin chấp thuận chủ trương lập quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch tu bổ, tôn tạo di tích.

c. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành liên quan.

2. Lập chủ trương đầu tư dự án

a. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2026 đến tháng 04/2026.

b. Nội dung thực hiện: lập đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

c. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

3. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:

a. Thời gian thực hiện: từ tháng 05/2026 đến tháng 07/2026.

b. Nội dung thực hiện: lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt ĐTM; thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.

c. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành liên quan .

4. Lập thiết kế bản vẽ thi công

a. Thời gian thực hiện: từ tháng 08/2026 đến tháng 10/2026.

b. Nội dung thực hiện: lập thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

c. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành liên quan.

5. Thực hiện Dự án

a. Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2027.

b. Nội dung thực hiện: tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công, tổ chức thi công.

c. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan.

6. Kết thúc dự án

a. Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2027 đến tháng 05/2028.

b. Nội dung thực hiện: tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán công trình.

c. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành liên quan.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, UBND huyện Cao Lộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.

2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao chủ trì, thực hiện các nội dung đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc (nếu có).

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc triển khai thực hiện hoàn thành dự án đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

4. Thực hiệnc hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công việc, chủ động bám sát các quy định của pháp luật chuyên ngành, thực hiện theo trình tự; phối hợp với các sở, ngành liên quan, thực hiện các nhiệm vụ đã được giao đúng thời gian; tham mưu, đề xuất xin ý kiến UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuẩn bị đầu tư và chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng, đất đai, đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan khác.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Cao Lộc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện rà soát lại diện tích, ranh giới khu đất để hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn hợp pháp khác) thực hiện kế hoạch. Thực hiện thẩm định chủ trương dự án đầu tư, tham mưu công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

4. Sở Xây dựng

a. Thực hiện cập nhật vị trí dự kiến triển khai xây dựng công trình tri ân, bia ghi danh liệt sĩ và Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng vào các quy hoạch liên quan, đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

b. Chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công.

c. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình, hạng mục công trình theo quy định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong thực hiện các công trình giao thông; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đối với dự án.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Thực hiện rà soát, cập nhập dự án trong quá trình lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

6. Công an tỉnh

Theo dõi, đánh giá và đề xuất các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án đi vào hoạt động; trực tiếp giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện dự án thuộc phạm vi, thẩm quyền theo quy định.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan khôi phục lại các mốc ranh giới khu đất theo diện tích quản lý; đồng thời thực hiện rà soát lại diện tích, ranh giới khu đất để hoàn thiện lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

b. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh xin chủ trương Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu I và các bên liên quan để triển khai các thủ tục đảm bảo theo quy định, nhất là quy hoạch đất liên quan đến an ninh, quốc phòng.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, đánh giá những tác động của dự án triển khai trong khu vực biên giới, cửa khẩu đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng an ninh.

9. UBND huyện Cao Lộc

a. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND thị trấn Đồng Đăng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 04 hộ dân tự giác tháo dỡ nhà đã xây dựng trái phép trên khu vực đất của Pháo đài; quản lý chặt chẽ không để các hộ dân có các hoạt động xây dựng mới hoặc cơi nới nhà ở trái phép; xem xét hỗ trợ một phần kinh phí đối với 16 hộ dân đã trồng cây trên khu vực đất Pháo đài để giữ lại cây xanh, tạo cảnh quan khu vực và yêu cầu các hộ dân chấm dứt canh tác trên khu vực đất Pháo đài.

b. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình triển khai thi công; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện, giải quyết các vấn đề về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về chủ trương thực hiện dự án, cơ chế, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện đầu tư dự án và khai thác dự án.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, định kỳ trước ngày 25/11 hằng năm (hoặc khi có yêu cầu) báo cáo nội dung, kết quả thực hiện gửi Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: VHTTDL, TC, XD, NNMT;
- BQL KKTCK ĐĐ-LS;
- UBND huyện Cao Lộc;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên