UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 518 /TB-VP

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiến độ thu hút đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/11/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thu hút đầu tư dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Đình Lập, Kiên Mộc, Châu Sơn, Khuất Xá, Lộc Bình, Chiến Thắng, Chi Lăng, Quan Sơn, Khánh Khê, Công Sơn, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Điện lực Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp/nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo, ý kiến tham gia của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các nhà đầu tư và các cơ quan tham gia dự họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lạng Sơn được phân bổ chỉ tiêu phát triển các dự án nguồn điện, trong đó có 22 dự án điện gió với tổng công suất 1.444 MW, cùng hệ thống các dự án lưới truyền tải cấp 500kV và 220kV nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã tích cực triển khai khảo sát, đo gió, lập hồ sơ đề xuất đầu tư và thực hiện các thủ tục theo quy định; bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay có 21/22 dự án đã có lắp đặt cột đo gió (14 dự án đã đo gió hoàn thành, 06 dự án đang tiếp tục đo gió, 01 dự án đang thi công xây dựng cột đo gió); 15 dự án đã nộp hồ sơ đề xuất và đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt thông tin dự án đối với 07 dự án để tổ chức mời quan tâm trong tháng 12/2025 và Quý I/2026 đối với các dự án còn lại theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhìn chung còn chậm, chủ yếu do các vướng

mắc liên quan đến cơ chế đầu tư lưới điện truyền tải, phương án đấu nối, giá trần phát điện, chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, cùng sự chưa thống nhất trong hướng dẫn pháp lý giữa Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực.

Trước yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thực tế, tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế và hạ tầng truyền tải, tạo điều kiện để các dự án điện gió sớm triển khai theo kế hoạch vận hành giai đoạn 2027-2030, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng. Qua ý kiến thảo luận, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và Công ty Điện lực Lạng Sơn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn cơ chế xác định chủ thể đầu tư lưới truyền tải và các công trình Trạm biến áp theo cơ chế xã hội hóa; hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Tổ chức mời quan tâm trong tháng 12/2025 đối với 07 dự án đã đủ điều kiện; tiếp tục thẩm định các dự án còn lại, trình phương án tổ chức mời quan tâm/đấu thầu trong Quý I/2026. Tiếp tục kiến nghị điều chỉnh hoặc bãi bỏ quy định suất sử dụng đất 0,35 ha/MW đối với dự án điện gió.

2. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án, thẩm định năng lực nhà đầu tư; phối hợp với Sở Công Thương cập nhật phương án phát triển điện lực theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vào nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các xã có dự án điện: khẩn trương hoàn thiện cập nhật ranh giới các loại quy hoạch (đô thị và nông thôn, lâm nghiệp, đất đai,…), giải quyết thủ tục hành chính phục vụ triển khai dự án. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình khảo sát và thực hiện dự án.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các nhà đầu tư rà soát, cập nhật các tuyến giao thông kết nối các dự án nhà máy điện gió vào Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030; đề xuất cơ chế đầu tư và cập nhật vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở triển khai theo quy định. Chủ động hướng dẫn thủ tục chấp thuận đấu nối với các tuyến đường hiện trạng và các quy định liên quan đến việc bố trí các điểm phục vụ vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng khi có yêu cầu.

5. Đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, EVN và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sớm xây dựng kế hoạch triển khai các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị EVNNPT phối hợp EVN xem xét, bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước (kết hợp nguồn xã hội hóa đối với các hạng mục phù hợp) cho các danh mục lưới điện truyền tải đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhằm tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư các dự án nguồn điện đấu nối và đảm bảo giải tỏa công suất.

6. Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất danh mục dự án lưới điện để cập nhật vào Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; xác định hướng tuyến, vị trí trạm biến áp 110kV để cập nhật vào các quy hoạch có liên quan; bố trí nguồn lực sớm triển khai các dự án cấp điện cho khu, cụm công nghiệp, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định

7. Đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hoặc lập hồ sơ đề xuất dự án điện gió theo đúng tiêu chí và quy định pháp luật chuyên ngành; trường hợp vướng mắc, chủ động làm việc với cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với 07 dự án chưa nộp hồ sơ, hoàn thành gửi trước ngày 15/12/2025 về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giao thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp
- Các Doanh nghiệp (giao Sở Công Thương gửi);
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Văn Hà