

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2023; xem xét cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024

Ngày 19/01/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2023; xem xét cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng và UBND thành phố Lạng Sơn; đại diện chủ đầu tư, nhà đầu tư các dự án trọng điểm năm 2023: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần Thương mại Long Thịnh, Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang, Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt, Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, Liên danh Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn và Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát; lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Nhà đầu tư lập đề xuất dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT).

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2023; dự thảo cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024, ý kiến của các thành phần tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Trong quý IV và cả năm 2023 các sở, ngành được phân công theo dõi đối với từng dự án, các chủ đầu tư, nhà đầu tư đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện các dự án; UBND các huyện, thành phố đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là các huyện: Hữu Lũng, Đình Lập. Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong năm 2023 chỉ có 04/18 dự án triển khai thực hiện đáp ứng được tiến độ đề ra (tập trung ở nhóm các dự án đầu tư

công: Dự án Khu tái định cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng; Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B); một số dự án đã có sự chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu; có dự án không tiến triển hoặc rất chậm như: dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, dự án Khu ở sinh thái sông Kỳ Cùng.

Việc chậm tiến độ tại các dự án trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, năng lực Nhà đầu tư (dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; Khu ở sinh thái sông Kỳ Cùng chưa chủ động chuyển phần kinh phí giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt dẫn tới không thực hiện được giải phóng mặt bằng dự án), thời gian kéo dài do phải thực hiện các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ...

2. Nhiệm vụ năm 2024

a) Về thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế chỉ đạo điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024:

- Đồng ý các nội dung về thành phần Ban Chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế điều hành các dự án trọng điểm năm 2024 như Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Tờ trình số 04/TTr-SKHĐT ngày 08/01/2024.

- Đối với danh mục các dự án trọng điểm năm 2024 tại Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình số 04/TTr-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được rà soát, cơ bản bám sát các tiêu chí theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm. Tuy nhiên sau khi thảo luận, phân tích tình hình, khả năng thực hiện các dự án, thống nhất loại bỏ 02 dự án ra khỏi danh mục đề xuất dự án trọng điểm 2024, gồm: dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn và dự án Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; đồng thời bổ sung dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng vào danh mục dự án trọng điểm năm 2024.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024. Thời hạn hoàn thành trong tháng 01/2024.

b) Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024:

- Các chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án trọng điểm năm 2024 xây dựng kế hoạch mục tiêu của năm 2024, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đưa vào quyết định thành lập Ban chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024 để làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện.

- Tập trung triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân trong năm 2024; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp,

phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời và nghiêm minh.

- Duy trì hoạt động của các tổ công tác đơn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư ngoài ngân sách do Lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng để chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn kịp thời.

- UBND các huyện, thành phố nơi có dự án trọng điểm tập trung quyết liệt trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư trong thời gian tới.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện điều tra hiện trạng rừng trong khu vực dự án và thực hiện trình tự thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các nhà đầu tư rà soát toàn bộ diện tích; nếu còn có phần diện tích rừng tự nhiên, diện tích nằm trong quy hoạch 3 loại rừng thì hướng dẫn thực hiện đề xuất loại bỏ ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng theo quy định.

- Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ theo dõi dự án tiếp tục sát sao trong việc kiểm tra, theo dõi, quyết liệt đơn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án; phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Quang Khánh