

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024

Ngày 12/4/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng năm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vấn đề luôn được Trung ương và tỉnh đặc biệt quan tâm, chính vì vậy ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, thành lập các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với mục tiêu phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao và nhiều giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt; các sở, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố đã tích cực cố gắng trong tổ chức thực hiện.

Kết quả triển khai thực hiện vốn đầu tư công trong 03 tháng đầu năm 2024 đã đạt được một số kết quả nhất định như: đã phân bổ chi tiết: 3.433,467 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch; các dự án lớn đã thực hiện cơ bản xong thủ tục đầu tư; kết quả giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/3/2024: 439,2 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch; đến hết ngày 10/4/2024 giải ngân được 13,5% kế hoạch... Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân của tỉnh vẫn thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước (13,68%).

Đề tập trung đẩy nhanh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc

gia năm 2024, yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phần đầu đến hết quý II/2024 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 30%; các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc không đảm bảo tiến độ giải ngân đã cam kết (*chi tiết số liệu tại Phụ lục kèm theo Thông báo này*).

Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án lớn như: Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; Xây dựng mở mới tuyến liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập; 03 trung tâm y tế huyện thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; các dự án công nghệ thông tin...

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Văn bản số 462/UBND-KT ngày 11/4/2024 về việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương của Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, sử dụng vốn vay ADB (Hợp phần 3 - Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp).

3. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đối với từng nhóm dự án:

a) Nhóm dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2023: tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo mục tiêu giải ngân đến hết ngày **30/6/2023** đạt **100%** kế hoạch vốn.

b) Các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các dự án có kế hoạch vốn lớn: khẩn trương rà soát, tổ chức nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay đối với những hạng mục đã có khối lượng hoàn thành đảm bảo mục tiêu yêu cầu tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh.

c) Các dự án khởi công mới: hiện nay 08/08 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án); yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công chậm nhất trong tháng **6/2024**.

4. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tài sản công để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất.

5. Giao Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan giải quyết vấn đề giao đất thu tiền sử dụng đất cho các chủ đầu tư.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tập trung bám sát nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

7. UBND các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình MTQG, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn theo phân cấp; phân đấu giải ngân đối với cấp huyện trên mức bình quân chung của tỉnh; trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ đọng khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

8. Đối với Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT có số vốn chiếm **91%** kế hoạch vốn các dự án khởi công mới: Yêu cầu UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn cần đặc biệt ưu tiên, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch đề ra.

9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã được UBND tỉnh giao làm đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án PPP cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ, chủ động bám sát, sâu sát cùng nhà đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết (các nội dung vượt thẩm quyền) trong quá trình thực hiện dự án.

10. Các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện các giải pháp trọng tâm đã chỉ ra tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh, các nhiệm vụ cụ thể đã giao tại các Thông báo kết luận kiểm tra của lãnh đạo tỉnh, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư theo ngành, lĩnh vực quản lý./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (VAT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp