

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng về Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/5/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan của hai tỉnh (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh), UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng nơi có dự án đi qua thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (doanh nghiệp dự án) để trao đổi, thống nhất một số nội dung, thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan của hai tỉnh, UBND huyện Tràng Định, UBND huyện Văn Lãng, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng thống nhất kết luận một số nội dung cụ thể để chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Đối với nội dung tổng mức đầu tư của Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo số liệu thực tế kiểm đếm xác định tăng so với chi phí giải phóng mặt bằng dự án đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 15/9/2023

Để có cơ sở và kịp thời thực hiện các trình tự, thủ tục đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, thống nhất thực hiện phê duyệt Tiểu dự án giải phóng mặt bằng theo số liệu thực tế đã được 02 huyện: Văn Lãng, Tràng Định đo đạc, kiểm đếm; phân chi phí tăng thêm sử dụng nguồn dự phòng phần vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án.

Lưu ý: UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định rà soát, tính toán đầy đủ các chi phí liên quan trong Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí bảo vệ đất trồng lúa, chi phí trồng rừng thay thế...).

Sở Xây dựng Lạng Sơn có trách nhiệm kiểm tra, rà soát kỹ các nội dung chi phí liên quan trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt Tiểu dự án giải phóng mặt bằng.

2. Liên quan đến Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án

Thông nhất việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tính toán theo cơ chế, chính sách hiện hành của 02 tỉnh. Đối với khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh, cơ quan lập, thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của 02 tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mức giá bồi thường, hỗ trợ phù hợp trong cùng một dự án.

3. Đối với nội dung về mỏ vật liệu, bãi đổ thải

- Về quy hoạch bãi đổ thải: trên địa bàn huyện Trảng Định hiện còn thiếu, yêu cầu UBND huyện Trảng Định khẩn trương rà soát, tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn xem xét, tham mưu điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất, khẩn trương tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo điều kiện đổ thải cho dự án.

- Về mỏ vật liệu đá: theo kết quả rà soát của doanh nghiệp dự án cho thấy công suất hiện tại của các mỏ đá trên địa bàn các huyện: Trảng Định, Văn Lãng dự kiến cung cấp cho dự án chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp dự án khảo sát (chất lượng, trữ lượng, công suất...) các mỏ vật liệu dự kiến phục vụ cho dự án, làm việc cụ thể với các chủ mỏ, kịp thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan, đề xuất giải pháp để đảm bảo công suất các mỏ đáp ứng nhu cầu vật liệu cho Dự án.

4. Đối với nội dung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Trảng Định, Văn Lãng, các cơ quan liên quan của 02 tỉnh rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, tham mưu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong tháng 6/2024.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng, chủ đầu tư dự án để khẩn trương thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

5. Về nội dung đánh giá tác động môi trường đối với Tiểu dự án giải phóng mặt bằng

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định pháp luật về môi trường, ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện: Trảng Định, Văn Lãng thực hiện, thời hạn chậm nhất ngày 06/6/2024.

- UBND các huyện: Trảng Định, Văn Lãng thực hiện các thủ tục, hoàn thành hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 6/2024.

6. Thông nhất xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Cao Bằng và UBND tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện dự án. UBND tỉnh Cao Bằng - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp.

7. Đối với nội dung liên quan đến việc chuyển, tiếp nhận kinh phí từ tỉnh Cao Bằng sang tỉnh Lạng Sơn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án

Xác định đây là khoản hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Cao Bằng đối với ngân sách tỉnh Lạng Sơn để thực hiện hoạt động đầu tư công tại Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Do vậy cần thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

- UBND tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Cao Bằng sang ngân sách tỉnh Lạng Sơn để thực hiện nhiệm vụ.

- Giao Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện ngay các thủ tục, hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp nhận, phân bổ kinh phí đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật.

8. Đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc, đề xuất của UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án

- Hiện nay UBND các huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi đồng thuận, tạo điều kiện cho kiểm đếm, tạm ứng kinh phí bồi thường, bàn giao mặt bằng trước cho đơn vị thi công, đồng thời thực hiện song song các thủ tục hành chính, sẽ làm mất hiện trạng thửa đất: yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cử cán bộ tham gia cùng các huyện ngay từ khâu kiểm đếm, trích đo, phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu của Sở đối với sản phẩm trích đo; tập trung, ưu tiên thực hiện thẩm định hồ sơ trích đo khi các huyện trình đề phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương thực hiện, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng đối với các vị trí còn lại (bãi đỗ thải, đoạn chỉnh tuyến, bổ sung mốc phụ phản ánh chính xác phạm vi thu hồi đất...).

- Các nội dung khác liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 278/TB-UBND ngày 25/5/2024 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức BOT. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương tập trung thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh,
Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh