

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

Ngày 20/01/2025, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Tham dự có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Sư đoàn 3 - Quân khu 1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, các phòng, ban chuyên và UBND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.

Sau khi nghe UBND huyện Cao Lộc báo cáo nội dung, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ đã được UBND tỉnh nhất trí chủ trương cho Sư đoàn 3, Quân khu 1 thực hiện trên địa bàn xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc là việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhằm vinh danh, tri ân liệt sĩ của địa phương qua các thời kỳ, các liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sĩ của Nhân dân và có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo của UBND huyện Cao Lộc cho thấy các cơ quan đơn vị đều thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao không đảm bảo tiến độ, nguyên nhân do công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện rất chậm, dẫn đến các thủ tục lập dự án chưa đủ cơ sở để triển khai được; UBND huyện Cao Lộc chưa chủ động thực hiện song song các công việc như nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng, nghiên cứu lập dự án đầu tư để sau khi quy hoạch được duyệt có thể triển khai ngay dự án để đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tỷ lệ 1/2.000 sau khi hết thời gian lấy ý kiến; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 15/02/2025**. Đồng thời chủ động hướng dẫn huyện Cao Lộc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

2. Giao UBND huyện Cao Lộc:

- Chủ động phối hợp với Sư đoàn 3 và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân ủng hộ chủ trương của tỉnh, bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án; một mặt kiểm tra, rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, danh mục dự án có sử dụng đất để thực hiện các trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng trong đó tính toán phương án mở đường từ Quốc lộ 1A mới vào Nhà bia đảm bảo thuận tiện; sớm hoàn thiện phương án để sau khi điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tỷ lệ 1/2.000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương tổ chức lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến chấp thuận mở điểm đầu nối dự án vào tuyến Quốc lộ 1 đảm bảo đúng quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2025; tổ chức thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; hoàn thành **trong tháng 02/2025**.

5. Đề nghị Sư đoàn 3 chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cao Lộc, các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức cắm mốc ngay đối với phần diện tích giải phóng mặt bằng để quản lý; rà soát xác định khối lượng xây lắp tự thực hiện hoặc tổ chức đấu thầu thi công đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thuý