

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực – TKV

Ngày 03/3/2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực – TKV để bàn thống nhất triển khai dự án Cải tạo và xây dựng mới đường dây 110kV từ Nhà máy nhiệt điện Na Dương - TBA 220kV Lạng Sơn và TBA 110kV Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn; Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV; lãnh đạo các Ban chuyên môn của các Tổng công ty, các công ty thành viên và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV báo cáo công tác chuẩn bị triển khai các dự án và một số nội dung đề xuất với tỉnh; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực – TKV triển khai dự án Cải tạo và xây dựng mới đường dây 110kV từ Nhà máy nhiệt điện Na Dương - TBA 220kV Lạng Sơn và TBA 110kV Lạng Sơn theo đề xuất của tỉnh. Đây là dự án cấp bách để giải tỏa công suất của Nhà máy nhiệt điện Na Dương II, giảm tổn thất điện năng lưới điện 110kV khu vực Lạng Sơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và bền vững trong dài hạn.

Qua nghe báo cáo các phương án đầu tư, UBND tỉnh thống nhất với phương án 3, cụ thể là xây dựng mới đường dây 3 mạch đi độc lập, đảm bảo thời gian cắt điện để thi công ngắn, tiến độ thi công nhanh, không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất điện của Nhà máy nhiệt điện Na Dương 1, hạn chế chiếm hữu nhiều không gian hành lang lưới điện và diện tích đất móng cột, sau khi xây dựng xong thu hồi đường dây mạch kép cũ trả lại diện tích đất để sử dụng sang mục đích khác phục vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo đề xuất của tỉnh và kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn trên cơ sở phương án tuyển, vị trí công trình thuộc dự án theo đi qua địa bàn do Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn cung cấp, thực hiện rà soát, cập nhật điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định; cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, hoàn thành chậm nhất trong **tháng 4/2025**.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Hướng dẫn UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2025; tổ chức thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; hoàn thành chậm nhất trong **tháng 5/2025**.

- Hướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời hướng dẫn việc sử dụng đất tạm thời để thi công đối với diện tích có đất rừng tự nhiên.

3. Sở Xây dựng:

Chủ động phối hợp Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn rà soát các quy hoạch chuyên ngành liên quan bảo đảm đúng quy định; hướng dẫn UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố cập nhật điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền.

4. Sở Công Thương:

- Phối hợp, đơn đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn cung cấp phương án tuyển, vị trí công trình thuộc dự án cho các huyện, thành phố có dự án đi qua để cập nhật vào các quy hoạch có liên quan, thời gian hoàn thành trong **tháng 3/2024**.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét đưa danh mục dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo quy định của Luật Điện lực.

5. Giao Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương rà soát đánh giá sự phù hợp của dự án với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành liên quan, kịp thời tham mưu các thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định (nếu có); hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 20/3/2025** để xem xét chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định; quá trình tiếp nhận hồ sơ, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính; phân đấu hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chậm nhất trong **tháng 6/2025**; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá dự án bảo đảm không chồng lấn, ảnh hưởng đến đất an ninh và đất quốc phòng theo quy định.

6. Đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện phương án tuyến, vị trí công trình gửi Sở Công Thương, các cơ quan, các huyện, thành phố có dự án đi qua để thống nhất, kịp thời cập nhật phương án thiết kế vào các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đồng bộ, chính xác; nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học phương án thiết kế, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến các công trình, dự án, đời sống nhân dân trong phạm vi tuyến đường dây đi qua.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị các Tổng công ty và các Công ty thành viên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời trao đổi với tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CPVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh