

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án Xây dựng
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã
biên giới tỉnh Lạng Sơn**

Ngày 17/11/2025, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án Xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Lãnh đạo UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn và các đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc xây dựng trường học tại các xã biên giới là nhiệm vụ cấp bách, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ; trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khởi công 04/11 trường vào ngày 09/11/2025, tuy nhiên đến nay các dự án đều cơ bản chưa triển khai ngoài thực địa, qua xem xét kết quả triển khai thực hiện cho thấy các chủ đầu tư còn rất lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, chưa kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý các vướng mắc có liên quan và tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung về điều chỉnh dự kiến mức vốn đầu tư các dự án. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, thi công hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng trước tháng 9/2026, yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: Khuất Xá, Kiên Mộc; Công an tỉnh đối với các Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: Quốc Khánh, Mẫu Sơn).

- Tập trung cao độ triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để có cơ sở triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Phân công Lãnh đạo và cán bộ đầu mối phụ trách dự án, trong đó yêu cầu cử đồng chí Lãnh đạo cơ quan trực tiếp theo dõi từng dự án và quy định cụ thể về trách nhiệm, thẩm quyền của các cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó yêu cầu đảm bảo nguyên tắc “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” trong đó xác định thời gian hoàn thành thi công xây dựng công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2026, làm mục tiêu phấn đấu, gửi các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện, đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp theo dõi, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh; định kỳ hằng tuần báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện (trong đó yêu cầu báo cáo rõ kết quả triển khai trong tuần và kết quả lũy kế,...) các khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung cần chỉ đạo, thực hiện theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác định quy mô, diện tích xây dựng cụ thể của các trường dự kiến đầu tư (trước mắt đối với 04 trường tại các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh và Mẫu Sơn), gửi đơn vị tư vấn để có cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với điều kiện thực tế các địa phương, trong đó lưu ý vị trí xây dựng các công trình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, tránh nguy cơ sạt lở, sụt lún.

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đối với nguồn kinh phí phát sinh tăng tổng mức đầu tư của các dự án so với dự kiến đăng ký danh mục xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2025.

- Chủ động hướng dẫn các xã xây dựng Đề án thành lập các trường nội trú liên cấp theo quy định; chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách của học sinh là con, em đồng bào các dân tộc sinh sống, học tập tại địa bàn các xã biên giới để đảm bảo trong công tác tuyên truyền, vận động người dân cho con, em đến trường học theo mô hình trường nội trú liên cấp.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai

khẩn trương hoàn thiện, chậm nhất ngày 21/11/2025 bàn giao hồ sơ trích đo theo đúng quy định để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (nghiên cứu phương án tạm tính) đề UBND các xã có cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có đất bị thu hồi đồng ý bàn giao mặt bằng, di chuyển mộ để chủ đầu tư tổ chức thi công công trình, trong đó tập trung vào các xã Quốc Khánh và Mẫu Sơn do phải di chuyển mộ ra khỏi phạm vi thực hiện dự án.

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh khẩn

trương tham mưu phân bổ kinh phí chuẩn bị đầu tư để có cơ sở triển khai dự án, đồng thời rà soát, tham mưu phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư dự án khi đủ điều kiện theo quy định.

6. Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã trong quá trình triển khai dự án, hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch xây dựng có liên quan; xem xét, ưu tiên thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (nghiên cứu phương án thẩm định từng hạng mục) để có cơ sở đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

7. UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng ý bàn giao mặt bằng trước cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Xây dựng giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Xác định cụ thể quy mô trường, lớp học, trong đó có tính toán đến việc phát triển quy mô dân số, học sinh để lập Đề án thành lập các trường nội trú liên cấp bảo đảm phát huy hiệu quả theo chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

- Tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, kịp thời phát hiện các trường hợp tự ý thay đổi hiện trạng, ngăn chặn tình trạng người dân đưa cây cối, tài sản để thực hiện kiểm đếm, bồi thường, nhằm trục lợi chính sách của Nhà nước như phản ánh tại một số xã.

8. Các đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: khảo sát kỹ lưỡng điều kiện địa hình, địa chất tại khu vực xây dựng các trường học, lựa chọn vị trí xây dựng công trình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các học sinh, tránh nguy cơ sạt lở, sụt lún.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Thuý