

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp chuyên đề xem xét về chủ trương thực hiện dự án Đường
dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn – Nhiệt điện Na Dương**

Ngày 22/7/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo số 522/BC-STC ngày 10/7/2025 của Sở Tài chính về xin ý kiến về chủ trương thực hiện dự án Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn – Nhiệt điện Na Dương. Tham dự họp có Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư Pháp, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các xã, phường: Na Dương, Lợi Bắc, Lộc Bình, Công Sơn, Kỳ Lừa, Tam Thanh; đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (chủ đầu tư) và Công ty Điện lực Lạng Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài chính và Chủ đầu tư báo cáo nội dung họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn - Nhiệt điện Na Dương là công trình hạ tầng năng lượng quan trọng, có vai trò giải tỏa công suất cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương II, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho khu vực. Việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách, phù hợp với định hướng phát triển ngành điện và các quy hoạch có liên quan như: Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn.

Hồ sơ đề xuất dự án do Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên hiện còn tồn tại một số nội dung chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu do dự án đi qua nhiều địa bàn có quy hoạch đã được phê duyệt trước khi xác định hướng tuyến, việc điều chỉnh cập nhật hướng tuyến vào quy hoạch xây dựng nông thôn theo Luật Xây dựng tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn trong thực hiện. Do đó, dự án hiện chưa đủ điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư nếu không có ràng buộc điều kiện cụ thể.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, giải tỏa công suất cho các công trình điện liên quan, qua các ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao UBND các xã, phường (Công Sơn, Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bắc, Tam Thanh, Kỳ Lừa) trên cơ sở phương án tuyến, vị trí công trình thuộc dự

án đi qua địa bàn do Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn cung cấp, thực hiện rà soát, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ các loại quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định; cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đảm bảo tính thống nhất đồng bộ làm cơ sở triển khai dự án theo quy định; thời gian hoàn thành các quy hoạch chậm nhất trong quý III/2025.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường cập nhật dự án và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch theo thẩm quyền quy định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn rà soát, hướng dẫn các xã, phường cập nhật quy hoạch sử dụng đất cấp xã và cấp tỉnh; đảm bảo phù hợp với hướng tuyến và nhu cầu của dự án.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư đề cập nhật hướng tuyến dự án vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2045, đảm bảo không chồng lấn hoặc ảnh hưởng đến dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng và các dự án khác có liên quan đã được chấp thuận đầu tư.

6. Giao Sở Công Thương hướng dẫn chủ đầu tư lập đề xuất điều chỉnh hướng tuyến không chồng lấn với Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng, trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận phương án tuyến điều chỉnh chậm nhất **ngày 30/7/2025**.

7. Giao Sở Tài chính căn cứ kết quả thực hiện của các đơn vị nêu trên, hướng dẫn Chủ đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chủ trương theo Quy định số 1453-QĐ/TU, ngày 11/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự án chỉ được triển khai thi công khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các thủ tục pháp lý có liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, giao Sở Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp

