

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026

Ngày 25/3/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I; nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Công ty cổ phần BOT Hữu Nghị - Chi Lăng; đại diện lãnh đạo các xã, phường.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Nhận định chung

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, được Trung ương và tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Các sở, ngành, chủ đầu tư, UBND các xã, phường đã có nhiều cố gắng, tập trung triển khai và đạt được một số kết quả tích cực: công tác phân bổ kế hoạch vốn cơ bản kịp thời (đạt khoảng 98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); một số dự án trọng điểm có chuyển biến bước đầu; tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 16%, cao hơn bình quân chung cả nước cùng thời điểm (5,6%).

Tuy nhiên, kết quả giải ngân chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở một số dự án lớn; có tới 76/79 chủ đầu tư, UBND xã, phường giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu: công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm; chất lượng hồ sơ chưa cao, phải chỉnh sửa nhiều lần; công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ xây dựng khu tái định cư chậm; nguồn thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết chưa đảm bảo kế hoạch.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới

2.1. Mục tiêu giải ngân

Đến 30/6/2026: **đạt tối thiểu 50% kế hoạch.**

Đến 30/9/2026: **đạt tối thiểu 75% kế hoạch.**

Đến 31/12/2026: **đạt 100% kế hoạch.**

2.2. Công tác chuẩn bị đầu tư:

- Các chủ đầu tư trực tiếp chỉ đạo, tham gia quá trình lập dự án; bảo đảm chất lượng hồ sơ, không phải chỉnh sửa nhiều lần; không khoán trắng cho đơn vị tư vấn; thực hiện nghiêm các kiến nghị của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư của các chủ đầu tư, hoàn thành trong **tháng 4/2026.**

2.3. Công tác giải phóng mặt bằng:

- UBND các xã, phường rà soát các dự án trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết từng dự án; gửi các chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND tỉnh đề theo dõi, đôn đốc; hoàn thành chậm nhất **ngày 05/4/2026.** Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, phường chậm gửi kế hoạch.

- Trên cơ sở kế hoạch giải phóng mặt bằng, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2.4. Về tổ chức thực hiện và giải ngân

- Các chủ đầu tư: Lập tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết từng dự án theo tháng (hoàn thành **trước ngày 10/4/2026**) gửi Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi; tập trung giải ngân dứt điểm các dự án chuyển tiếp, dự án có khối lượng hoàn thành, không để tồn đọng khối lượng chưa giải ngân; kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém, thay thế khi cần thiết theo quy định, bảo đảm tiến độ dự án đã được phê duyệt.

- Sở Tài chính chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt, không chờ đề xuất của chủ đầu tư.

2.5. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc của các dự án; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời rà soát cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan, kịp thời kiến nghị Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung.

2.6. Giao Sở Tài chính rà soát, tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; hoàn thành trước **ngày 03/4/2026.**

2.7. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng tiêu chí đánh giá,

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; trong đó xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự họp;
- Sở Nội vụ;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà