

Số: 9736 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2026

V/v không đồng ý điều chỉnh thời
gian thực hiện dự án Mở rộng đường
vận chuyển hàng hóa chuyên dụng
tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu
quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Công văn số 3013/BQLDA-QLDA3 ngày 30/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 416/TB-VP ngày 09/6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh; Báo cáo số 861/BC-SXD ngày 09/10/2026 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên, cụ thể: không đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án theo kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Công văn số 3013/BQLDA-QLDA3 ngày 30/9/2026.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân công để thi công cơ bản các nội dung đã được chỉ đạo tại Thông báo số 416/TB-VP ngày 09/6/2026, hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra đồng thời xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo trong việc điều tiết phương tiện lưu thông khu vực cửa khẩu. Thực hiện tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với UBND xã Đồng Đăng, Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT, NgV;
- UBND xã Đồng Đăng;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hà