Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 14/10/2026 15:30:39

Phụ lục

Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1901 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

1. Dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Lạng Sơn.

2. Bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:

a) Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi.

b) Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: từ Quý IV/2026.

TT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện *(theo kế hoạch)*		Thời gian thực hiện *(theo thực tế)*		Số ngày chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày *(cộng dồn)*	Số ngày	Tổng số ngày *(cộng dồn)*	Số ngày	Tổng số ngày *(cộng dồn)*
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Lập hồ sơ mời thầu	15	15				
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	7	22				
3	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	2	24				
a	Đánh giá hồ sơ dự thầu	10	94				
5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	10	104				
6	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	5	109				
7	Các hoạt động khác *(Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng)*	15	**124**				

Ghi chú: *Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật thời gian thực hiện thực tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung đấu thầu để theo dõi tiến độ.*

- Cột (1): Nội dung các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được liệt kê chi tiết tại cột này.

- Cột (2), (3): Thời gian dự kiến cho các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được liệt kê tại các cột này.

- Cột (4), (5), (6), (7): Sở Xây dựng cập nhật thời gian thực hiện thực tế

và so sánh thời gian chênh lệch khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các nội dung đấu thầu để theo dõi tiến độ.

- Số ngày tại Bảng theo dõi tiến độ là số ngày tối đa để thực hiện các nội dung trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ *(trừ ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu là số ngày tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đấu thầu năm 2023)*. Quá trình triển khai cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan rút ngắn thời gian thực hiện các công việc, đảm bảo yêu cầu.