UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1414 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- UBND thành phố Lạng Sơn.

Xem xét Tờ trình số 1646/TTr-BQLDA ngày 02/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn và Báo cáo số 368/BC-SXD ngày 14/10/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn đến hết ngày 06/4/2024 theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án. Việc điều chỉnh hợp đồng phải được tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ.

- Khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy, thiết bị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các khối lượng, công việc không bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức rà soát, điều chỉnh bảng tiến độ thi công, xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình thực hiện dự án; trong quá trình thi công xây dựng, quan tâm chỉ đạo công tác quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.

3. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, GDĐT;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên