ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 213 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 10 tháng 5 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án Bến xe phía Nam, thành phố Lạng Sơn

Ngày 05/5/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án Bến xe phía Nam, thành phố Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn:

- Rà soát lại quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án Bến xe phía Nam, thành phố Lạng Sơn trong đó xác định rõ ranh giới diện tích đất bến xe, khu tái định cư,... theo hướng không tách thành hai dự án bến xe và tái định cư riêng biệt; trên cơ sở đó cung cấp cho Sở Xây dựng để nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho phù hợp.

- Rà soát, thực hiện việc đo đạc, cắm mốc, xác định chính xác phạm vi ranh giới dự án theo **Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư**, bàn giao hồ sơ, mốc giới cho UBND huyện Cao Lộc để thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai thi công hạ tầng khu tái định cư dự án và các thủ tục đấu nối đường giao thông khu tái định cư với Quốc lộ 1 khi đủ điều kiện.

- Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh vị trí đấu nối cổng ra vào bến xe đã được chấp thuận cho phù hợp với hiện trạng; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng: hướng dẫn Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án, lập quy hoạch chi tiết (nếu cần thiết) trong đó lưu ý việc chồng lấn ranh giới phạm vi dự án với Quy hoạch Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;

đồng thời chủ động thực hiện điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch xây dựng liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Nhà nước.

3. Giao Sở Giao thông vận tải: hướng dẫn Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn thực hiện các thủ tục về điều chỉnh vị trí đấu nối cổng ra vào bến xe, đấu nối đường giao thông khu tái định cư với Quốc lộ 1 (khi bảo đảm điều kiện), trong đó rà soát, xác định rõ thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh vị trí đấu nối cổng ra vào bến xe theo quy định hiện hành.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, chủ động thực hiện các công việc theo quy định pháp luật để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của dự án với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan.

5. Giao UBND huyện Cao Lộc: tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng khu tái định cư của dự án.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan triển khai nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với dự án; chủ động hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh