UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:794 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 90/TTr-SGTVT ngày 17/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án: năm 2015 - 30/9/2023.

2. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư:

2.1. Nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng tăng 7.702,70 triệu đồng theo thực tế thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Điều chỉnh chi phí xây dựng tăng 5.868,22 triệu đồng, bao gồm khối lượng điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt và giá trị khối lượng giảm trừ theo kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Khu vực X tại Thông báo số 283/TB-KVX ngày 09/9/2020.

- Điều chỉnh chi phí rà phá bom mìn thực hiện theo kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Khu vực X tại Thông báo số 283/TB-KVX ngày 09/9/2020.

2.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh (làm tròn): 72.978.0 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, GPMB:	11.302,10	triệu đồng;
- Chi phí xây dựng:	51.007,34	triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	1.020,10	triệu đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	3.193,32	triệu đồng;
- Chi phí khác:	653,00	triệu đồng;
- Chi phí rà phá bom mìn:	2.900,30	triệu đồng;
- Chi phí dự phòng:	2.901,90	triệu đồng.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh