ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1091 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo số 267/BC-STC ngày 15/5/2025 của Sở Tài chính về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 905/TTr-BQLDA ngày 12/5/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đầu tư xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089

(Kèm theo Quyết định số:1091/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	Trích đo địa chính thửa đất trong phạm vi thực hiện dự án phục vụ công tác GPMB	37,7	Đầu tư công ngân sách tỉnh, Ngân sách Trung ương (Vốn dự phòng ngân sách Trung	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
2		Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hỗn hợp EC (Khảo sát địa hình đường ống đấu nối cấp nước, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình)	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu hỗn hợp EC trình chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu	198,1		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày		
3		Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành	246,6		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày		
4		Thí nghiệm nén tĩnh cọc	Kiểm tra sức chịu tải của cọc để xây dựng phương án thiết kế cọc đại trà	319,0		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	45 ngày		

			đưa vào thi công xây dựng công trình		ương năm 2024 và vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030).	rút gọn							
5		Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	150,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
6		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong quá trình thi công xây dựng	117,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	450 ngày		
7		Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát công tác thi công xây dựng của nhà thầu thi công đảm bảo theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	1.733,0		Tự thực hiện			Quý II/2025		450 ngày		
8		Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị PCCC	Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị PCCC trong và ngoài các hạng mục công trình	131,9		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	450 ngày		
9		Điều tra khảo sát lập phương án và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi thực hiện dự án để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công	350,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày		
10		Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ đảm bảo thực hiện đúng quy trình quy định	50,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày		

11		Gói thầu hỗn hợp EC (Khảo sát địa hình đường ống đấu nối cấp nước, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, đã bao gồm 4,55% chi phí dự phòng)	Khảo sát địa hình đường ống nối cấp nước, Lập bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình theo thiết kế được phê duyệt	113.221,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Khảo sát địa hình đường ống đấu nối cấp nước, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán áp dụng Hợp đồng trọn gói; Thi công XD và lắp đặt thiết bị áp dụng Hợp đồng đơn giá điều chỉnh	450 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:				**116.554,8 triệu đồng.**									