ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2559 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 310/TTr-SXD ngày 24/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập như sau:

1. Các hạng mục đã thực hiện:

- Hạng mục cấp nước sinh hoạt cho 03 thôn Còn Áng, Bình Chương 1 và Bình Chương 2 *(đã thi công được 9,0/12,5km đường ống nước sinh hoạt)* thực hiện theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh.

- Hạng mục trạm cân điện tử - điểm dừng kiểm tra xe và khử trùng.

- Hạng mục bổ sung nút giao (ĐH43) vào QL.4B tại Km47+950.

- Hạng mục điều chỉnh thiết kế kè chắn đất trạm cân điện tử.

- Hạng mục bổ sung ranh giới cắm mốc, đào hào, đường băng cản lửa.

2. Điều chỉnh giảm (không thực hiện) một số công việc như sau:

- Tuyến số 02, tuyến số 03, Đập chắn và hồ chứa nước, Bãi chôn lấp và hệ thống thu gom nước rác.

- Hạng mục Hệ thống xử lý nước rỉ rác.

- Hạng mục bổ sung màng chống thấm HDPE.

- Hạng mục bổ sung điện TBA và đường dây 0,4kv.

3. Quy mô, giải pháp thiết kế và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, như sau:

a) Điều chỉnh thiết kế và bổ sung:

- Bình đồ tuyến:

+ Bổ sung đỉnh cọc P3A tại Km0+272,86m nhằm điều chỉnh dịch cục bộ đoạn tuyến về bên trái, kích thước 8,6m để tránh khu mộ xây bên phía ta luy dương tuyến.

+ Điều chỉnh phạm vi nút giao đầu tuyến giảm từ 1.822,92m xuống 1.786,92m *(giảm 36m)* nhằm đáp ứng yêu cầu đấu nối với QL4B.

- Trắc dọc tuyến:

+ Nâng cao độ đường đỏ tại vị trí cọc 9, từ 191,60m lên 192,30m (+0,7m), giảm cao độ tại cọc TD3 từ 202,94m xuống 200,87m (-2,07m) do hiện tại hạng mục cầu bản qua suối, cao độ mặt cầu đã nâng lên 0,7m để tránh ngập úng khu vực bờ suối.

+ Đoạn từ cọc TD3 (Km0+223,52m) đến cọc TC14 (Km1+33,32m) điều chỉnh cao độ đường đỏ nhằm khớp nối với cao độ đoạn từ cọc 9 đến TD3 sau điều chỉnh.

- Công trình phòng hộ: hệ thống biển báo đặt cố định để đảm bảo an toàn giao *thông (gồm: rãnh bê tông xi măng; tấm bản qua rãnh; trồng cọc tiêu; cắm cọc km; cắm cọc H; cắm mốc lộ giới; biển nguy hiểm,...)* theo tuân thủ theo QCVN 41-2024/BGTVT.

b) Bổ sung: kè rọ đá từ Km0+557,70 - Km0+632,70, dài 70,0m, cao 3,0m, gồm: rọ loại (100x100x100)cm: 75 rọ; rọ loại (150x100x100)cm: 30 rọ; rọ loại (150x150x100)cm: 105 rọ.

4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư: 122.032.784.381,0 đồng (theo Quyết định 2335/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh), trong đó:

- Chi phí GPMB: 8.030.667.002 đồng;
- Chi phí xây dựng: 85.728.699.039 đồng;
- Chi phí thiết bị: 8.567.438.000 đồng;

- Chi phí QLDA: 1.645.280.099 đồng;
- Chi phí Tư vấn ĐTXD: 6.171.694.284 đồng;
- Chi phí khác: 5.717.339.336 đồng;
- Chi phí dự phòng: 6.171.666.621 đồng.

b) Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **45.207.498.226,0 đồng**, trong đó:

- Chi phí GPMB: 5.534.204.500 đồng;
- Chi phí xây dựng: 29.313.686.722 đồng;
- Chi phí thiết bị: 0,0 đồng;
- Chi phí QLDA: 552.185.049 đồng;
- Chi phí Tư vấn ĐTXD: 5.121.984.168 đồng;
- Chi phí khác: 4.685.437.786 đồng;
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2025 (Công văn số 529/UBND-KTN ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh).

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được giữ nguyên theo các Quyết định: số 1299/QĐ-UBND ngày 10/9/2013; số 643/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 và số 2335/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, Công ty TNHH Huy Hoàng theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

2. Công ty TNHH Huy Hoàng (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đinh Hữu Học